

事業別最終報告書

1978. 12.

IBRD새마을借款

農路 및 橋梁事業評價研究



研究担当者

研究責任 金成勳 (中央大 副教授)

研究補助 金致泳 (中央大 助教)

韓國農村經濟研究院

KOREA RURAL ECONOMICS INSTITUTE

RR 2129

자연보호헌장

인간은 자연에서 태어나 자연의 혜택속에서 살고 자연으로 돌아간다.

하늘과 땅과 바다와 이 속의 온갖 것들이 우리 모두의 삶의 자원이다.

자연은 인간을 비롯한 모든 생명체의 원천으로서 오묘한 법칙에 따라 끊임없이 변화하면서 질서와 조화를 이루고 있다.

예로부터 우리 조상들은 이 땅을 금수강산으로 가꾸며 자연과의 조화 속에서 향기 높은 민족문화를 창조하여 왔다.

그러나 산업문명의 발달과 인구의 팽창에 따른 공기의 오염, 물의 오염, 녹지의 황폐와 인간의 무분별한 훼손 등으로 자연의 평형이 상실되어 생활환경이 악화됨으로써 인간과 모든 생물의 생존까지 위협을 받고있다.

그러므로 국민모두가 자연에 대한 인식을 새로이 하여 자연을 아끼고 사랑하며, 모든 공해 요인을 배제함으로써 자연의 질서와 조화를 회복 유지하는 데 정성을 다하여야 한다.

이에 우리는 이땅을 보다 더 아름답고 쓸모있는 낙원으로 만들어 질이 후손에게 물려주고자 온 국민의 뜻을 모아 자연보호 헌장을 제정하여 한 사람 한 사람의 성실한 실천을 다짐한다.

1. 자연을 사랑하고 환경을 보전하는 일은 국가나 공공단체를 비롯한 모든 국민의 의무다.
2. 아름다운 자연 경관과 문화적, 학술적 가치가 있는 자연 자원은 인류를 위하여 보호되어야 한다.
3. 자연보호는 가정, 학교, 사회의 각 분야에서 교육을 통하여 체질화 될 수 있도록 하여야 한다.
4. 개발은 자연과 조화를 이루도록 신중히 추진되어야 하며, 자연의 보전이 우선되어야 한다.
5. 온갖 오물과 폐기물과 약물의 지나친 사용으로 인한 자연의 오염과 파괴는 방지되어야 한다.
6. 오손되고 파괴된 자연은 즉시 복원하여야 한다.
7. 국민 각자가 생활 주변부터 깨끗이 하고 전 국토를 푸르고 아름답게 가꾸어 나가야 한다.

1978년 10월 일

머 리 말

本 報告書는 世界銀行 (IBRD) 借款 새마을事業에 대한 評價調査 研究事業의 一環으로써 經濟企劃院과의 研究用役契約에 依拠 作成 提出되는 것이다.

Ⅰ章에서는 農路및 橋梁開設의 社會經濟的 意義와 本 研究의 目的 및 方法을, Ⅱ章에서는 全國 農路및 橋梁建設의 現況을 서술하였다. Ⅲ章은 本 研究의 標本의 概況이다. 1次年度 (1977) 의 標本數는 5個郡의 8個農路事業에 대하여 10個 受惠部落, 50号 受惠農家이며 橋梁의 경우 8個事業, 9個受惠部落, 50号農家를 調査하였다. 2次年度 (1978) 에서는 農路의 경우 11個路線에 30個 受惠部落, 92戶의 農家를, 橋梁은 9個事業, 21個部落및 44戶農家를 調査하였다. 1次年度 標本에 있어 IBRD借款事業에 依한 것은 農路 3個所, 橋梁 2個所에 不過한바, 이는 그의 開設年度가 日淺하여 開發效果를 제대로 測定할 수가 없었기 때문이다. 2次年度 에서는 이를 補完하였다. Ⅳ章에서는 事業費를 分析하였고 Ⅴ章에서는 事業의 效果를 直接的 效果, 間接的 效果로 나누어 分析하였다. Ⅵ章에서는 事業의 妥當性을 分析하였고, Ⅶ章에서는 農路 및 橋梁事業의 展開方向을 서술하였다.

本 研究를 훌륭히 遂行해 주신 中央大學校 金成勳 教授님께 感謝한다.

끝으로 研究內容에 錯誤가 있다면 그것은 어디까지나 担当 研究者의 責任임을 밝혀둔다.

1978年 12月
韓國農村經濟研究院
院長 金 甫 炫

빈

면

目

次

要 約	1
I. 研究의 意義 및 概要	5
1. 農路 및 橋梁開發의 社會經濟的 意義	5
2. 研究의 目的 및 範圍	7
3. 研究方法	9
4. 過去 研究実績	13
II. 全國 農路 및 橋梁事業의 概況	14
1. 農路 및 橋梁事業의 現況	14
2. IBRD 借款 農路 및 橋梁事業의 概況	17
3. IBRD 農路・橋梁事業의 執行組織 및 運營	19
III. 標本調査 概況	23
1. 第1次年度 調査標本	23
2. 第2次年度 調査標本	26
IV. 農路 및 橋梁事業 費用分析	31
1. 第1次年度 調査分の 事業費分析	31
2. 第2次年度 調査分の 事業費分析	34
V. 事業效果分析	37
1. 農路 및 橋梁建設의 便益区分	37

2. 經濟的 直接效果	38
가. 交通時間 節約效果	38
나. 輸送費 節約效果	41
3. 間接效果	43
가. 作付体系變動效果	43
나. 農産物 販賣方法 改善效果	48
다. 地価上昇效果	49
4. 社會文化的 效果	51
VI. 事業의 妥當性分析	57
1. 費用 및 便益의 計量化	57
2. 經濟妥當性의 計測結果	57
VII. 農路 및 橋梁事業의 展開方向	61
1. 問題點	61
2. 結論 및 政策建議	62
參考文獻	64
附 表	67

要 約

1. 농로 및 교량事業의 効果는 交通時間節約, 輸送費節減, 農産物交易條件의 改善, 作付體系의 變動(現金作物로의 轉換), 農業勞動時間의 節約, 勞動能率向上 및 農業機械化의 促進, 地価上昇, 農外所得 취업기회의 擴大, 농촌자녀의 教育기회 증대, 社會 文化 서비스의 혜택, 部落民의 소외감 해소, 社會的 地位向上 등 經濟, 社會, 文化, 精神活動 全般에 걸쳐 다양하게 나타난다.

2. 농로 및 교량이 개설됨과 더불어 交通量의 增大는 勿論, 交通手段의 改善이 뚜렷하였으며 농로 1km 당 交通時間 節約效果는 平均 2,260 千원, 輸送費 節減 300.5 千원이나 되었으며, 農耕地 利用率은 115%에서 134%로 늘어났고, 作付體系의 變動에 따른 社會的 純收益이 km 당 752.6 千원이 증대했으며, 기타 販賣方法의 개선 등으로 실질농가 受取價格이 증대되었다. 이의 농로개설로 社會문화적 서비스는 近 300%가 늘었다.

그리고 地価는 150%나 높아졌고 기타 部落으로부터의 通勤·通學의 增大效果도 현저했다.

3. 全体農路의 内部投資收益率(IRR)은 18.9-21.8%로 計測되었으며 聯関收益率(ARR)은 19.2 ~ 25.4%로 나타났다. 위 둘을 포함하여 費用과 대비한 社會收益率(SRR)은 30餘%에 이르러것으로 보인다.

直接效果만을 가지고 구해본 B/C ratio 는 割引率 15 % 下에서는 1.4 로 나타났다. km 농로당 NPW (国民經濟 純寄与額) 는 割引率 15 % 下에서 당초 건설비의 約 50 % 를 초과하고 있다.

끝으로 橋梁架設에 따른 直接效果의 IRR 는 28.1 % 이었으며 割引率 15 % 下에서의 B/C ratio 는 1.5 이었다. 교량시설의 間接效果인 ARR 는 30.3 % 로서 그 效果 또한 대단히 큼을 볼 수 있다.

요컨대 受惠人口, 近代의 交通手段, 作付体系의 전환 등이 IRR 와 ARR 나아가서 SRR 를 결정지우는 주요 因子라는 것을 알 수 있다.

4. 問題点

調査地域에서 대부분 登場하는 問題로서 편입토지의 不公平한 負擔문제, 短期間에 集中된 工期의 問題, 開設後 路線배스의 運行이 되지 않고 있는 問題등을 들 수 있다. 뿐만 아니라 IBRD 地区를 除外하고는 大部分 工事費 不足으로 좀더 나은 施設을 하지 못했고, 事後 管理에 對한 對策과 豫算上의 不足으로 대부분의 농로가 住民에게 맡겨져 있어 運營管理가 상당수 放置狀態에 있으며, 農繁期엔 流失農路를 放置할 수밖에 없음이 問題点으로 지적된다. 現在까지 開設되어 利用되고 있는 農路라 하더라도 再擴張 또는 大폭적인 改補修를 요하는 地区에 대한 파악이 또한 必要하다.

그리고 現在 가설되지 않은채 남아있는 事業은 優先順位에서
처져 있거나 住民負擔이 어려운 地域들이므로 特別한 對策이 講
究되어야 할 것이다.

5. 政策建議

農路 및 橋梁의 建設後 大衆交通 手段의 路線延長 또는 新設
이 促進되어야 하며, 受惠部落 共同的 交通, 輸送手段 갖기 運動
을 積極 推進할 것을 建議한다. 즉 버스路線의 延長開設이 어
려울 때는 합승용 多目的 小型버스를 受惠部落들이 共同運營하거
나 또는 新規業者에게 營業權을 부여할 것을 考慮할 것이다.

앞으로 남아있는 開發對象 農路에 대하여는 工事費를 IBRD 事
業水準으로 現實化할 것이며, 開設後 事後 管理에 대하여 制度的
으로 恒久的인 對策을 세워야 할 것으로 보인다. 나아가서 登
記移轉이 신속히 이루어지도록 特別 措置를 取할 것이며, 특히
편입토지에 대하여서는 住民間의 公평한 負擔을 고려하는 方向으
로 점차 計劃方向이 전환되어야 할 것이다.

끝으로 利用度가 높은 農路에 대하여는 아스팔트化 내지 再拓
張計劃을 段階的으로 實施할 것을 建議한다.

빈 면

I. 研究의 意義 및 概要

1. 農路 및 橋梁開發의 社會經濟的意義

農業發展과 農村近代化에 있어서 道路 및 輸送條件의 重要性은 아무리 強調해도 지나치다 할 수 없다. 農業生産力의 發展은 궁극적으로 效果的인 輸送條件의 改善을 통하여 生産資材와 生産物이 원활하게 流通될 때에 農民의 所得으로 實現되는 것이며, 農村生活의 質的向上 또한 外部世界와의 긴밀한 接觸을 통하여 生活物資와 情報知識이 원활히 소통될 수 있을 때에 비로서 期待할 수 있기 때문이다.

A.T. Mosher 는 農村近代化의 循環組織을 이루는 기초적 下部構造로써 市場, 道路, 地域適応試驗, 指導事業 및 農村金融을 들면서 農村道路의 開發이 가장 優先되어야 함을 강조하고 있다.

農路의 開設 및 橋梁架設의 意義는 多樣하다.

즉, 農村住民의 交通을 円滑하게 하고, 交通時間을 절약시켜 주며 農産物과 農業生産資材의 원활한 유통을 가능케 하여 운반비용과 輸送時間을 節減시키고, 農産物의 價格 및 交易條件을 높여준다. 뿐만 아니라, 農路의 開設에 의하여 영농형태는 傳統的인 作付體系로부터 商業的인 營農으로의 轉換이 可能하며, 農業機械化의 促進, 勞動時間의 節約, 勞動能率의 向上을 期待할 수 있다. 이에 따라 버려졌던 농지는 개발될 것이며, 既存의 宅地 및 農地価는

상승되는 것이 일반적인 현상이다. 뿐만 아니라 農路開設에 따라 外部로의 就業機會와 農村子女의 教育機會 또한 擴大될 것이 期待된다.

나아가서 外部世界와의 더욱 빈번한 접촉을 통하여 社会的, 文化的 Service 의 혜택이 과거에는 奥地였던 山村에까지 침투될 것이며, 部落間 또는 外部世界와의 원활한 意思疏通은 農村住民의 社会的 地位를 향상시키고, 疏外感을 解消시켜주며, 所屬感과 連帶意識의 次元을 더욱 擴大 高揚시킬 것으로 보인다.

이렇듯 農村經濟發展에 있어서 農路 및 橋梁의 開發은 가장 중요한 필수조건을 形成한다. 새마을事業의 여러 가지 計劃중에서 農路 및 橋梁의 開設을 최우선적으로 着手한 것도 이른바 농촌 주민의 宿願事業으로서의 위와 같은 社会經濟的 重要性때문인 것으로 믿어진다.

그럼에도 불구하고, 이제까지 農路開發의 중요성은 하나의 당연한 常識으로만 看做되어 왔을뿐, 이렇다 할 正統的인 研究分析의 対象에서 소외되어 왔다는 것은 衡學的인 우리 학문연구 風土의 한 단면을 들어내 보이고 있다.

本 研究는 經濟計劃院과 IBRD 要請에 따라 이와 같은 論理的 必要性에 根拠하여 2 偶年 (1977~78)에 걸쳐 새마을 農路 및 橋梁事業에 대한 實証的 效果分析을 多角度로 시도하여 본 것이다.

本 研究의 결과 이 分野에 대한 投資效果의 檢証은 물론, 研究方法論의 개발과 評價技法의 定着이라는 副隨的인 效果를 아울러

러 기대하였다.

2. 研究의 目的 및 範圍

가. 研究目的

本 研究는 農路開發 및 橋梁架設이 農村社会, 經濟에 미친 效果를 實証的으로 綜合檢討하고, 특히 1976 ~ 77년 두 해에 걸쳐 完工한 IBRD事業借款에 의한 農路開設과 橋梁架設의 效果를 測定, 評價하는데 主目的을 두고 있다.

구체적으로 1) 農路 및 橋梁架設에 의한 農村住民의 交通 및 輸送條件의 개선 效果를 測定하고,

2) 作付体系의 變動과 營農의 近代化가 農家所得 向上에 미치는 影響을 計測하며,

3) 기타 農村社会 및 經濟的 要因의 變動이 農民의 意識構造와 生活水準 向上에 미친 影響을 檢討하며,

4) 農路 및 橋梁의 開發에 따른 執行管理上의 問題點과 改善 方向을 모색하고, 장차 事業選定의 節次와 基準의 確立 및 評價制度를 發展시키는데 目的이 있다.

나. 農路 및 橋梁의 類型区分

위와 같은 研究를 수행함에 있어서 農路 및 橋梁의 類型을 다음과 같이 구분하였다.

1) 用途와 位置에 의한 구분

가) 部落안길 (또는 橋梁)

나) 純 農業路 (部落과 農耕地間 또는 農耕地와 農耕地間)

다) 部落과 部落間 農路 (外部世界와 間接연결 包含)

라) 部落과 地方道 . 国道 . 市場과의 연결

마) 部落과 産業團地 工場地帶와의 연결

2) 能力에 의한 区分

가) 牛馬車가 다닐 수 없는 농로 또는 교량

나) 牛馬車만이 다닐 수 있는 농로

다) 트럭이 다닐 수 있으나 회전할 수 없는 길

라) 上記 어느 경우라도 雨天時는 通行이 不可能한 農路

마) 自由自在로 트럭이 통행 회전할 수 있는 全天候 農路

3) 規模에 의한 区分

가) 農 路

① 길이 (延長) : 1 km 미만, 1 ~ 2 km, 2 ~ 4 km, 4 km 이상

② 路幅 : 3 m, 4 m, 5 m, 5 m 이상 (前節能力에 의한 区分과

함께 쓰임)

나) 橋 梁

① 길이 (延長) : 10 m 미만, 10 ~ 20 m, 20 ~ 50 m, 50 m

이상

② 橋梁幅 : 3 m, 4 m, 5 m, 5 m 이상 (前節能力에 의한 区分

과 함께 쓰임)

3. 研究方法

가. 標本選定基準

本 研究는 2 個年에 걸쳐 施行된 것이다.

第 1 次年度 (1977) 研究는 方法論과 Parameter 의 開發에
역점을 두면서 農路 및 橋梁事業의 效果를 分析하였기 때문에
標本選定에 있어 非 IBRD 地區라도 成果가 비교적 뚜렷하고
開設年度가 3 年 以上된 지역을 選定하였다.

더우기 標本選定の 母集團 (郡) 을 1 次年度에는 새마을 소득증
대 종합평가목적으로 全國 5 個郡에 限定하였기 때문에 類型區
分에 制約이 많았다.

第 2 次年度 (1978) 研究는 加급적 IBRD 事業地區中에서 標
本을 많이 選定하였으나 도로 및 교량의 能力에 따라 標本數
를 按排하였다. 다만 部落과 工場地帶를 직접 연결하는 農村
道路를 찾을 수 없었던 것이 研究上的 制約點이었다.

나. 標本規模

따라서 本 研究에 있어서의 第 1 次年度 標本數는 表 1 에서
보듯 5 個郡의 8 個 農路事業에 대하여 10 개 수혜부락, 50 戶
의 수혜농가로 限定하였으며, 橋梁의 경우 8 個事業, 9 個受惠部
落, 50 戶農家를 조사하였다. IBRD 차관에 의하여 1976 년과
77 년에 完工된 農路는 3 個所, 橋梁은 2 個所에 불과하다.

〈表 1〉 第 1 次年度 농로 및 교량조사사업標本總括

区 分	地 区	農 路			橋 梁		
		路 線	部 落	農 家	橋 梁	部 落	農 家
새마을	竜仁郡	1	2	10	2	2	10
〃	益山郡	1	2	10	1	1	10
〃	溟州郡	1	1	5	1	1	5
〃	漆谷郡	1	1	5	1	2	10
〃	清原郡	1	1	5	1	1	5
IBRD	溟州郡	1	1	5	1	1	5
〃	漆谷郡	1	1	5	-	-	-
〃	清原郡	1	1	5	1	1	5
計		8	10	50	8	9	50

本 研究가 IBRD 借款事業에 대한 評價分析의 任務를 띠고 있음에도 불구하고, 이와 같이 第 1 次年度에는 IBRD 事業地区의 標本을 적게 選定한 理由는 그 開設年度가 日淺하여 開發效果를 제대로 測定할 수 없었기 때문이다.

그러나 第 2 次年度에서는 表 2에서 보듯 11 個所의 農路標本中 7 個事業(路線)이 IBRD 차관에 의해 建設된 곳이고, 橋梁 역시 9 個 조사지구중 6 個교량이 IBRD 차관에 의해 架設된 地区를 選定함으로써 1 次年度의 일반 새마을 事業地区 分析에서 구해진

Parameter 를 2次年度の IBRD 표본지구의 効果分析에 適用할 차비를 차렸다. 2次年度에 조사한 標本規模는 농로의 경우 모두 11個 路線에, 30個 受惠部落, 92戶의 農家이며, 교량의 경우 9個事業, 21個 部落 및 44 農家を 조사하였다.

〈表2〉 第2次年度 농로 및 교량調査事業標本總括

区 分	地 区	農 路			区 分	地 区	橋 梁		
		路線	部落	農家			橋梁	部落	農家
IBRD	利川郡	1	1	4	IBRD	公州郡	1	2	4
〃	坡州郡	1	3	9	〃	瑞山郡	1	3	8
〃	公州郡	1	3	9	〃	堤川郡	1	2	4
〃	堤 郡	1	2	6	〃	報恩郡	1	3	6
〃	報恩郡	1	3	9	〃	洪城郡	1	3	6
〃	瑞山郡	1	3	9	〃	連川郡	1	2	4
〃	論山郡	1	3	9	새마을	堤川郡	1	2	4
새 마을	扶餘郡	1	3	9	〃	報恩郡	1	2	4
	洪城郡	1	3	9	〃	論山郡	1	2	4
	堤 郡	1	2	9					
	報恩郡	1	4	10					
計		11	30	92	計		9	21	44

다. 調査 및 分析方法

本 研究는 全国農路 및 橋梁의 概況調査와 標本調査로 나누어 行하였다. 全国資料는 内務部 새마을 担当官室에 依頼하여 1977 年度中에 類型別로 農路 및 橋梁의 開發実績과 現況을 Census 調査하였으며, 標本調査는 연구책임자를 주축으로 한 IBRD 評價 팀과 国立農業經濟研究所 직원 및 中央大學校 대학원 學生들을 動員하여 77 ~ 78 兩年度에 각기 해당郡과 受惠部落 및 受惠農 家에 대하여 面談, 聴取, 調査하였다.

分析方法은 直接效果와 間接效果 및 運營管理상의 問題点, 기타 社会 經濟的效果에 대하여 一般製表方法에 의한 資料處理를 하였 으며, IRR 및 ARR 測定은 研究所의 컴퓨터 터미널을 이용하였 다.

1, 2次 調査에서 선정된 標本이 모두 部落과 農耕地 部落間 또는 地方道 国道 및 市場과의 연결을 主要機能으로 하는 農로 교량만이 抽出되었기 때문에 직접적인 便益(direct benefit) 으로 計量化할 수 있었던 것은, 交通時間절약과 수송운임절약이며 間接便益으로서는 作付体系變動效果를 計量化하여 보았다.

産業道路의 경우 農外所得의 增大效果를, 純農業道路의 경우는 農業勞動節約效果+機械化效果를 計量化할 수 있을 것으로 보이며 아울러 農로 교량개발에 따른 農業増産, 地価上昇, 住民의 社会的 地位向上은 하나의 聯關效果로서 計數를 밝히는데 努力하였다.

4. 過去 研究実績

이제까지의 一般道路의 妥当性 分析은 적지 아니했지만, 農路에 대한 実証分析은 1969年 朴振煥教授의 A Study of Effects of Road Development Between Seoul and Kangnung on Agricultural Resource Uses (SNU), 金正浩氏의 Influence of Road Class and Means of Transportation on Farm Enterprise Distribution: Whasung Gun Case study, 1970(USAID)와 金祥基氏가 L.W. Libby 교수와 공동으로 Rural Infrastructure, Kass Special Report No.2 (1973) 그리고 具千晝氏의 「우리나라 農路의 經濟性에 관한 研究」등을 발표하였다. 이중朴교수와 金正浩氏의 研究는 国内 最初の 本格的인 実証 研究로서 높이 評價받아 마땅하다. 그런데 朴교수의 研究對象은 오늘날 새마을事業의 일환으로 推進되고 있는 農路 및 橋梁의 범주보다는 規模가 훨씬 큰 서울-강능간의 高速道路가 農路에 미치는 影響을 分析대상으로 삼았고, 金正浩氏는 農産物流通 部門에 중점을 둔 農路型態別 事例分析에 重点을 두었다.

이러한 관점에서 볼 때 本 研究는 새마을事業의 일환으로 推進되어온 農路 및 橋梁事業의 個別 및 綜合的 效果를 처음으로 分析試圖하였다는데 그 意義를 갖는다.

Ⅱ. 全國農路 및 橋梁事業의 概況

1. 農路 및 橋梁建設의 現況

내무부 새마을担当官室이 본 조사사업의 일환으로서 전국적인 농로교량사업의 현황에 대한 센서스調査(1977.10)를 실시한 결과에 의하면 1976年末 현재 全國에는 49,129 個 路線, 總延長 46,673 km의 農路가 개설 또는 확장되었으며 그중 38,098 路線 (77.5%), 總延長 34,655 km (74.3%)의 농로가 새마을運動이 本格化된 1971년 이후에 完工되었다.

< 表 3 > 全國農路 및 橋梁建設現況 및 計劃

区 分		農 路		橋 梁	
		路 線	延 長 (km)	個 所 数	延 長 (m)
70 年以前		11,031	12,017,825	4,588	40,480.6
71 ~ 76		38,098	34,655,011	37,297	304,172.0
計 劃	77 年	2,157	1,476,765	2,604	32,889.5
	78年以後	8,812	7,270,501	6,788	94,108.8
總 計		60,098	55,420,102	51,287	471,650.9

資料 : 附表 1 의 내무부 센서스조사 1977.10 에서 作成

여기에 1977년에 完工될 2,157路線, 1,477 km分을 합치면
도합 40,255노선 36,131 km에 이르는 바 이는 서울~光州간의
50往復의 走行거리에 해당한다.

교량은 1976年末 현재 전국에 41,895 個所에 總延長 344,652.6
m가 架設되었으며 77년에 完工된 2,604 個所 94,495.1 m를
합하면 44,499 個所, 377,542.1 m에 달한다. 이중 約 9割이
1971年 이후에 架設되었다.

內務部는 앞으로 開設 또는 擴張해야 할 農路가 全國에 8,812
個所(7,270 km)가 더 있으며, 橋梁은 6,788 個所(472 km)에
달한다고 推計하고 있다. 이와같은 農路 및 橋梁建設의 結果
全國적으로 1976年末 現在 延受惠部落이 56千餘個에 달하며 延
受惠 農耕地 및 林野面積은 250萬 ha에 이른다.

1976년까지 開設 또는 擴張된 農路를 主要用途와 連結網別로
区分해 보면 部落內 마을 안길이 13.9%, 部落과 農耕地間이
47.6%, 農耕地와 農耕地間이 18.1%, 部落과 部落間이 18.0%,
끝으로 国道 및 産業, 高速道路와의 連結이 2.4%이었다. (附表
2와 表 4 参照)

즉 部落과 農耕地를 잇는 農路가 가장 많은 수를 차지하고
있다. 橋梁은 마을안 橋梁이 27.6%, 部落과 農耕地 間이
35.5%, 農耕地와 農耕地間이 17.7%, 部落과 部落間이 17.4%,
그리고 나머지 1.8%가 国道 및 産業道路에 連結한 것으로서

역시 部落과 農耕地間의 교량이 가장 많은 비율을 나타내고 있다.

〈表 4〉 用途機能에 의한 全國농로 및 교량分類
(1976 年末까지의 開發分)

區 分	農 路		橋 梁	
	路 線	延 長	橋 梁	延 長
部落內 마을안길	13.9 %	12.2 %	27.6 %	22.5 %
部落과 農耕地間	47.6 %	43.1 %	35.5 %	34.0 %
農耕地와 農耕地間	18.1 %	17.6 %	17.7 %	16.9 %
部落과 部落間	18.0 %	24.1 %	17.4 %	23.5 %
上位道路및 産業路와 連結	2.4 %	3.0 %	1.8 %	3.0 %
合 計 (1976 年末현재)	49,129 (100.0 %)	46,673km (100.0 %)	41,895 (100.0 %)	344,653 ^m (100.0 %)

資料：附表 2 의 內務部 센서스 (1977.10) 調査에서 발췌

開設農路의 平均延長거리로 볼 때 (附表 3 参照) 1976 年末 現在 全体農路의 約 63%는 1 km 未滿에 屬하며, 1 ~ 2 km 의 農路가 26.3%, 2 ~ 4 km 가 8.3%, 나머지 2.3 % 만이 4 km 以上짜리이다.

이를 다시 開設農路의 路幅으로 区分해 보면 約 31%의 農路가 路幅 3 m 未滿으로서 우마차와 小型트럭만이 다닐 수 있는

길이고, 다른 31.1%는 3~4m로서 트럭은 다닐 수 있으나廻轉이 困難한 農路이며, 34.8%가 4~5m幅이고 나머지 3.1%가 5m幅以上の 農路이다.

그러므로 이중에서 4m 이상으로 다시 擴張할 必要가 있는곳이 61%나 차지하고 있는 셈이다. (附表3 参照)

1976年末까지 完工된 全國교량은 77%가 길이 10m 미만이며 10~20m 길이의 교량은 全体の 16.3%, 20~50m 교량은 5.5%, 그리고 나머지 1.2%만이 50m 以上の 橋梁이다.

橋梁架設의 幅은 3m, 4m, 5m짜리가 거의 비슷한 比率로 分布되어 있으며, 5m 以上짜리는 5.8%에 不過하다.

橋梁의 경우 注目할 事實은 1976年末現在 全國農村地域의 登記橋梁의 近 89%가 새마을事業의 일환으로 71~76년에 架設되었다는 點이다.

2. IBRD 借款農路 및 橋梁事業의 概況

世界銀行 새마을借款事業의 一環으로 推進되고 있는 1976~1977의 農路 및 橋梁事業은 内外資 約 65억 46백만원規模로써 外資를 包含한 정부지원금형태가 40억 41백만원(61.7%)이며, 住民負擔金이 25억 5백만원(38.3%)이었다.

지원금의 内訳을 보면 國費가 12억 7백만원(거의 IBRD 차관액), 交付稅가 21억 54만원, 地方費가 685백만원을 차지하였다.

住民負擔金中 編入土地는 10억 41백만원(1,888千坪)에 달했

으며, 勞力負擔이 14 억 64 백만원 (1,248 千名) 이었다.

원래 IBRD 새마을借款事業의 協定에 의하면 内外資支援金은 약 35 억원 (外資 27 억원) 으로서 439 個 農路 850 km 와 橋梁 211 個所의 建設을 支援키로 되어 있었으나 실제 그 実績은 이를 약간 上廻하고 있다.

즉 이상과 같은 막대한 資金의 投入으로 1976 ~ 77 년 2 個年 동안 開發한 農路는 모두 317 個 路線에 總延長 858.6 km (実績値) 이었으며, 橋梁은 211 個所의 6,826.8 m 에 달한다. 이중 農路는 1976 年度에 197 個 路線, 485.7 km 를 開設 또는 擴張하였고, 77 年度에 120 個路線 372.9 km 를 完工하였다. 한편 橋梁은 IBRD 事業全量을 76 年度에 完工함으로써 77 年 以後의 事業은 순전히 内資와 住民負擔만으로 계속하고 있다.

〈表 5〉 IBRD 借款 農路 및 橋梁事業의 内訳

区 分		事業費	延 長	事業費 (千원)	受 惠 状 況		
					部落	人 口	農地林野
農路	76	197	485.7 (km)	2,675,000	850	362,071	33,706 ha
	77	120	372.9	2,579,549	606	222,833	20,137
	計	317	858.6 (2.7)	5,254,549 (16,576)	1,456 (4.6)	584,904 (1,845)	53,843 (169)
橋梁	76	211	6,826.8 (m) (32.4)	1,291,649 (6,122)	827 (3.9)	270,895 (1,284)	29,741 (141)
總 計		528	-	6,546,198	2,283	855,799	83,584

資料 ; 附表 4 와 5 에서 編制하였음. (괄호안의 数字는 事業件当환산치임)

위와 같은 規模의 事業推進에 있어 編入土地 제공 및 勞力提
供形態의 住民負擔額은 農路의 境遇 約 43%, 橋梁事業의 境遇
約 16.4%이었다. 그리하여 이 事業의 完工으로 因하여 2,280
餘個의 部落과 8만3천餘 ha의 농경지가 直接 間接으로 開發
惠拂을 享有할 수 있게 되었다.

이를 다시 單位事業當 概念으로 換算하여 보면 附表 4와 5
에 나타난 바와 같이 農路 路線當 길이는 平均 2.5 ~ 3.1 km
로서 1個所當 約 14 ~ 21百萬의 投資가 所費되었으며 平均 受
惠部落은 4.3 ~ 5.1 個 部落이었다. 다른 한편 橋梁은 1個所當
平均 길이는 32 m에 6.8百餘만원의 事業費가 投入되었고 受惠
部落은 平均 3.9 個마을이었다.

다음에서 더욱 仔細히 다루어 지겠지만은 IBRD 事業地區의 選定
은 相互 協定에 의하여 規格이나 效果가 더 큰 事業을 對象으로
하였기 때문에 延長거리라든가 事業費가 그 以前에 새마을事業으
로 住民自力에 의해 完工된 全國 平均値보다 더 높게 나타나고
있다.

3. IBRD 農路 橋梁事業의 執行組織 및 運營

IBRD 차관에 의한 사업은 '76 ~ '77年(2個年)에 걸쳐 주
로 農閑期事業으로 推進하였다.

事業推進主体를 보면 總監督機關이 內務部며 下部監督機關으로서
道가 있고, 事業主体는 農路의 경우 市長, 郡守가 責任을 맡으며

橋梁은 道知事(建設局)가 責任지고 있으나 실제 집행은 市場, 郡守가 한다. 따라서 事業計劃은 市, 郡이 수립하며, 事業施行 역시 農路部門의 경우 市長, 郡守(但 一般土工은 住民)의 責任下에 邑面直營을 原則으로 하고 特殊기술을 要하는 分野는 部分都給을 할 수 있도록 하였다. 橋梁은 市場, 郡守의 責任下에 일반土木건설업자에게 都給施行하였다.

事業地區 選定基準은 農路開設地區는, 첫째 難工事地域으로서 一般마을 事業推進方式으로는 推進키 어려운 路線.

둘째, 開設延長이 2 km 以上 6 km 未滿인 路線으로서 可及的 高速道路, 国道와 連結되어 高速化를 期할 수 있는 地區.

셋째, 농로開設에 따른 受惠狀況이 아래表에 실은 基準에 相當한 路線으로 選定키로 하였다.

橋梁架設地區는 農路上의 未架設橋梁中 個所當 延長이 21~50 m 인 橋梁으로서 橋梁架設로 因하여 施設農路의 完璧한 活用을 期하고 住民의 交通便宜(버스路線의 延長可能地域等)과 營農機械化 基盤을 構築할 수 있는 地區을 우선하여 選定케 하였다. 完全준공기한은 當該年度를 目標로 하였다.

事業推進의 明細를 보면 農路開設의 경우 幅을 5 m 以上으로 開設하며, 所要事業費中 資材代, 技術賃, 裝備使用料를 支援하고 編入土地代 및 一般勞賃은 住民負擔으로 하였다. 그리고 開設과 同時에 分割測量後 市郡 公共用 財産으로 移轉登記할 것을 규정하고 있다.

<表 6>

IBRD 借款 農路事業選定基準

開 設 延 長	受 惠 人 口	
	農 耕 地	人 口
2.0-2.5 km	60 헥타 以上	400 名以上
2.6-3.0 "	75 "	450 "
3.1-3.5 "	80 "	500 "
3.6-4.0 "	85 "	550 "
4.1-4.5 "	90 "	600 "
4.6-5.0 "	95 "	650 "
5.1-5.5 "	100 "	700 "
5.6-6.0 "	100 "	750 "

資料：內務部 새마을指導課

橋梁架設에 있어서는 幅을 4 m 以上으로 設計하고, 所要事業費中 資材代, 技術賃, 裝備使用料를 支援 하고, 一般勞賃은 住民이 負擔하되 工事は 都給方式으로 推進하였다.

完工된 農路와 橋梁에 對한 事後管理와 補修는 새마을事業의 性格을 살려 受惠地區 住民이 共同으로 年中 持續的인 管理를 하도록 되어 있다. 이에 對한 問題點과 運營改善 方案은 「政策建議」에 包含하여 다루려고 한다.

빈 면

III. 標 本 調 査 概 況

1. 第 1 次 年 度 調 査 標 本

이미 앞서指摘한 바와 같이 第 1 次 年 度 研究에 있어 調查標本數는 農路와 橋梁이 各 各 8 個 地 區 로 서 그 中 各 3 個 地 區 是 IBRD 事 業 地 區 이 다. 農路 事 業 的 性 格 으 로 볼 때 4 個 地 區 是 新 規 開 設 地 區 이 며, 나 머 지 4 個 路 線 은 拓 張 事 業 이 었 다.

開設前의 農路 通行條件을 보면 8 個 所 中 6 個 路 線 이 겨 우 사람만 이 다닐 수 있 던 細路 (오솔길) 이 었 으며 2 個 所 는 트럭 이 다닐 수 없 던 迂廻 道 路 를 개 발 하 였 고 나 머 지 1 個 所 는 牛馬車 만 이 다닐 수 있 던 좁은 길 의 狀 態 이 었 다. 農路 開 設 拓 張 事 業 에 依 하 여 標 本 農路 모 두 가 트럭 의 出 入 이 自 由 自 在 로 운 道 路 구 실 을 하 고 있 음 은 勿 論, 2 個 所 는 路 線 배 스 마 저 들 어 오 고 있 다.

以上 8 個 路 線 의 農路 中 Code No. 03 과 08 地 區 만 이 地 方 道 또는 國 道 와 이 렇 다 할 關 連 이 없 을 뿐 大 部 分 의 農 路 가 地 方 道 또는 國 道 와 連 結 됐 다 든 지 또는 部 落 間 을 連 結 하 거 나 農 耕 地 와 의 連 結 이 이 루 워 지 고 있 는 複 合 用 途 의 農 路 이 었 다.

標 本 農 路 의 平 均 延 長 길 이 는 2.34 km 이 었 으며 受 惠 狀 況 은 路 線 當 2.4 部 落 에 147 戶, 77.9 名, 194 ha 의 農 地 (林 野 除 外) 를 抱 容 하 고 있 었 다. 이 중 IBRD 事 業 地 區 는 모 든 수 치 에 있 어 平 均 을 上 廻 하 고 있 다.

< 表 7 >

第 1 次年度 調査農路의 概況

Code No.		調 查 農 路			受 惠 現 況				備考
		所 在 地	事業年度	延長	部落數	家口數	人口	耕地面積	
	01	경기도용인군남사면	71	4.0	4	150	680	119ha	開設
	02	경북 칠곡군왜관읍	74	1.5	2	208	1,172	452	擴張
	03	충북 청원군옥산면	75	0.9	2	72	425	60	開設
	04	전북 익산군낭산면	75	2.1	3	186	1,116	131	擴張
	05	강원도명주군구정면	75	2.0	1	98	470	96	擴張
IBRD	06	경북 칠곡군석적면	76	2.0	2	102	549	81	開設
IBRD	07	강원도명주군주문진	76	3.0	2	208	1,071	170	擴張
"	08	충북 청원군옥산면	76	3.2	3	150	750	445	開設
平 均				2.34	2.4	147	779	194	

註 1) 논, 밭, 과수원 및 상전 (단 林野地는 除外)

調査標本으로 選定된 8 個 橋梁事業地區는 두 곳을 除外하고는 架設以前에 大部分 징검다리에 依存하였기 때문에 車輛의 通行이 不可能함은 勿論 雨天時에는 一般人的 通行마저 困難한 程度이었다. 그러나 새마을事業 또는 IBRD 프로젝트의 一環으로 正規 橋梁이 架設되고나서 부터는 部落문전까지 트럭의 通行이 可能하고 그中 두곳에는 路線배스가 運行하고 있다.

調査橋梁의 平均延長 (길이)은 37.3 m로서 1 個所當 受惠狀況

은 2.9 部落, 195 家口の 1,168 名이며 農耕地는 平均 118 ha 이었다. 이 중 IBRD 프로젝트로 選定된 3 個地區는 平均 길이 및 受惠狀況에 있어 他地區보다 越等히 큰편에 屬하고 있다. 이는 애초 IBRD 事業의 選定에 있어 協定에 따라 難公事地域 또는 比較的 資金이 많이 所要되는 地域中에서 社会 經濟的 效果가 높은 곳을 意圖的으로 選定했기 때문이다.

〈表 8〉 第 1 次年度 調査橋梁의 事業概況

橋 梁 名		調 查 橋 梁			受 惠 現 況				備 考 (開設前 狀態)
		所 在 地	事業 年度	延長	部落數	家口數	人口	耕地 面積	
朱 北 橋 신 명 교 장덕1,2교 현 천 교 상 야 교		경기도용인군내사면	75	30	2	150	950	70	징검다리
		경기도용인군용인면	72	61	1	54	340	83	〃
		강원도명주군주문진	75	48	2	232	1,325	110	木造不良
		전북 익산군곡성리	75	14	3	84	542	65	징검다리
		충북 청원군가덕면	75	30	5	200	4,300	120	〃
I B R D	덕산교	경북 칠곡군지천면	76	35	3	219	1,190	176	〃
	운동교	충북 청원군남일면	76	40	4	297	1,600	231	〃
	철재교	강원도명주군옥계면	76	40	3	320	2,100	87	〃
平 均				37.3	2.9	195	1,168	118	

註 1」 논, 밭, 과수원, 상전包含(但 林野地는 除外)

2. 第2次年度 調査標本

제2차 조사에 있어서는 IBRD借款에 의하여 건설된 農路와 橋梁의 事後妥当性 評價에 主眼을 두고 標本을 選定하였다. 1次年度에서 農路·교량事業評價의 方法論을 檢證하였고 主要 parameter를 計測하였기 때문에 비록 IBRD事業地區의 開設時期가 日淺하 다하더라도 기왕에 개발한 Parameter를 調整하여 適用할 수 있기 때문이다.

IBRD事業地區가 비교적 많이 選定된 標本概況을 보며는 新規로 開設하다 싶이 건설된 農路가 6個所, 既存農로를 拡張한 것이 5個所이었다. 이들 11個 農로의 平均 길이(延長)는 3.4 km, 路幅 5.1 m로서 路線当 受惠部落이 5.4 마을이나 達하며, 受惠人口는 1,980名, 受惠農地가 238 ha으로 나타났다.

위 數値는 前年度 표본의 平均數値라든지 또는 IBRD 전체 사업의 平均數値보다는 약간 높은 反面, 1977年度에 집행된 IBRD 차관사업 農로의 平均値에는 近似한 것이라 할 수 있다.

7개 IBRD農路 표본중 借款事業의 選定基準(表9 参照)에 部分的으로 欠格된 農로는 Code No. 001의 利川郡 모가면 진가리 農路로서 실제 受惠部落이 1部落 204名에 不過하다. 다만 農路로서의 受惠農耕地가 81 ha로 2.0-2.5 km에 대한 選定基準 60 ha를 초과하고 있다. 그외의 地域은 IBRD 차관사업 대상선정에 모두 合格되었다.

< 表 9 >

第 2 次 年 度 調 査 農 路 の 概 況

Code No.		調 査 農 路			受 恵 状 況				備 考	
			完工年度	延長 km m	幅	部落数	家口数	人 口		耕 地
IBRD	001	경기도이천군모가면진가리	77	2.5	5	1	33 ^戸	204 ^名	81 ^{ha}	開 設
"	002	경기도파주군천현면오현리	76	1.6	5	7	167	911	228	拡 張
"	003	충남 공주군유구면연종리	76	3.6	5	3	137	1,336	106	開 設
"	004	충북 제천군한수면탄지리	76	3.0	5	4	191	1,262	169	"
"	005	" 보은군내북면두평리	77	3.0	5	20	413	2,431	511	"
"	006	충남 서산군태안읍산후리	77	3.6	5	3	326	2,048	367	拡 張
"	007	" 논산군채운읍화산리	76	4.8	6	12	1,138	4,887	565	"
일반농로	008	" 부여군은산면장벌리	75	12.0	5	6	555	3,252	308	"
"	009	" 홍성군금마면월암리	75	1.0	5	3	256	1,280	203	開 設
"	010	충북 제천군청풍면장선리	76	1.5	5	2	87	525	66	"
"	011	" 보은군내북면두평리	76	1.5	5	19	670	3,645	16	拡 張
平 均				3.4	5.1	5.4	361	1,980	238	

위중에서도 Code NQ 007 의 論山郡 채운면 화산리農路는 논산, 연무대, 강경의 三角地帶와 연결되는 중요 農產物 流通路로써 農路開設擴張과 더불어 딸기등 高所得 作物의 재배면적이 부쩍 늘어나고 있다. 非 IBRD 地区인 扶餘郡 恩山面 長閑里 農路는 12 km 라는 긴 거리를 장장 2 年에 걸쳐 6 個部落이 協同 圈事業으로 完成한 農路 兼 觀光, 産業道路의 대표적인 事例이다.

이상 11 個의 標本農路중 006 (中山間地帶) 을 제외하고는 모두 山間地帶에 所在하고 있다. 機能面에서는 모든 農路가 複合的인 用途 (連絡網) 를 갖고 있으나 구태여 각 農路別로 代表的인 機能을 들추자면 주로 部落과 農耕地를 연결하는 機能의 農路가 Code No. 002, 003, 006, 009 네 곳이며, 部落과 部落의 連結기능이 강한 地区가 004, 005, 008, 010 의 農路이고, 部落과 地方道 또는 国道와 직접 連結이 主機能인 農路가 001, 007, 및 011 의 세 곳이었다.

앞서도 밝힌 바와 같이 部落과 工業地帶를 直接 연결하는 農로는 農村工業化가 미흡한 現 단계에서 그 標本을 찾기가 어려웠다.

第 2 次年度에 조사한 橋梁事業地区는 9 個所이었다. 그中 IBRD 차관에 의한 교량이 6 個所나 선정되었다. 표본으로 뽑힌 거의 大部分의 교량이 과거에는 징검다리이었으며 길이 (延長) 가 平均 42.7 m, 교량 幅은 5.1 m 로서 교량가설에 따른 受惠狀況을 보면 1 個 교량당 平均 4.8 個部落, 1,237 名의 人口, 163 ha 의 農耕地를 나타내었다. (表 10). 이는 全國 IBRD 사업지구의 平均 値와 근사하다.

<表 10>

第 2 次年度 調査橋梁의 概況

Code No.		調 査 橋 梁				受 患 状 況				비 고 (架設前)
		所 在 地	完工 年度	延長	幅	部落数	家口数	人 口	耕 地	
IBRD	001	충남공주군사곡면고당 2 리	(76)	40	5	2	95	518	17	징검다리
"	002	충남서산군해미면황락리	(76)	36	6.5	3	369	1,850	141	"
"	003	충북제천군한수면송제리	76	40	5	3	183	1,429	154	"
"	004	" 보은군내북면이월리	76	30	5	17	485	2,541	561	"
"	005	충남홍성군홍북면내덕리	(76)	50	5	6	496	2,713	35	"
"	006	경기도연천군관인면중 1 리	76	50	4.8	2	100	846	201	"
일반교량	007	충북제천군덕산면수산리	77	36	5	2	65	320	65	"
"	008	" 보은군보은 2 장신리	77	40	5	6	185	1,711	245	"
"	009	충남논산군광석면함월리	78	49	5.3	2	126	743	48	木造不良
平 均				41.2	5.1	4.8	233.8	1,237	163	

표본으로 뽑힌 교량중 Code No. 001, 002, 003 및 007
은 山間地帶에 位置하며, 004, 005, 006 은 中山間地帶에 있고
008 과 009 만이 平野地帶에 所在하였다. 조사교량의 機能 및
用途 역시 예외없이 多目的이었으나 그中 Code No. 001,
003, 005 및 009 교량은 部落과 農耕地를 연결하는 것이
主要 기능이었고, 006 과 007 은 部落과 部落의 連結이, 004 와
008 은 農路上에 開設 농로상의 不實했던 교량을 拡張한 것이
며, 002 는 通勤 및 通學의 促進에 主要목적이 있었다.

IV. 農路 및 橋梁事業 費用分析

農路 및 橋梁의 事業費는 크게 나눠 建設에 따른 建設投資費 (Construction Cost)와 事後運營管理에 따르는 維持補修費 (Maintenance Cost)로 大別된다. 建設費에는 資材代와 技術人夫賃, 機資材使用料, 設計監督費 및 編入土地代와 一般人夫賃이 包含된다.

維持補修費는 주로 資材代와 一般人夫賃으로 構成되고 있다.

本 研究에서는 1次年度 조사지구의 事業費는 1976年度 價格으로, 그리고 2次年度 調査地區는 1977年 價格으로 表示하였다.

1. 第1次年度 調査分の 事業費分析

標本調査地區의 農路建設投資費는 1976年 價格으로 路線當 平均 10,104천원 또는 1km當 4,440천원 (美貨 9,155 弗; 換率 1 \$ 對 485원 基準)이 所要되었으며, 維持補修費는 年間 路線當 738천원 또는 km當 315천원 (美貨 650 弗)로 計上되었다.

(表11 參照). 이를 IBRD 프로젝트 標本地區에 限定하여 살펴보면 km當 平均投資建設費가 4,695천원 (美貨 9,680 弗)이나 支出되었으며, 維持補修費는 平均 339천원 (699 弗)이 所要되고 있다. IBRD 地區의 事業費가 他地區보다 높게 나타난 것은 大部分 難工事地域인 데다가 공사方式도 더 엄정했기 때문이다.

그런데 一般的으로 本調査에서 集計된 平均 事業費는 当初 IBRD가 事業妥當性 評價에서 推定한 km當 投資費 7,575 弗보다는 높고, 1976年度 IBRD 프로젝트 全國 197 個路線의 実績值 km當

5,508천원(美貨 11,356 弗)보다는 낮은 수치인 것으로 미루어 보아 그동안의 物價上昇을 감안하더라도 IBRD의 当初 推定値는 약간 낮게 評價되고 있음을 본다.

投資費중 編入土地代와 一般入夫賃은 새마을事業의 性格을 살려 住民이 負擔(現物提供, 및 勞力奉仕)하도록 되어 있다. 本 調査에 의하면 3個 IBRD 農路 建設費의 약 49.1%가 住民負擔金 이었고 나머지가 政府支援金에 의해 充當되었다. 內務部는 IBRD 事業地區에 對하여 住民 對 政府 負擔率을 47% 對 53%를 原則으로 하고 있다. 그러나 76年度 以前에 完工된 새마을農路의 境遇 住民負擔額이 근 72%나 차지하였다. 事業完工後 農路에 包含된 編入土地의 分割測量費와 移轉登記費는 地方費에서 別途로 負擔하고 있으나 農路의 事後維持 補修費는 全額 住民의 勞力 奉仕에 의해 充當된다.

標本調査地區의 橋梁架設投資費는 1976年 價格으로 件當 6,657 千원으로서 길이 30 m 標準의 橋梁當 5,360千원(美貨 11,015 弗)로서 1976年度 全國 211個所의 平均 實際 投資費 5,676 千원(美貨 11,700 弗)보다는 약간 낮으나 內務部가 1977年度 架設費로 策定한 4,428千원 보다는 越等이 높은 수치를 보여주고 있다. 一般的으로 內務部の 標準單價가 낮게 策定되어 있음을 現地調査 過程에서 여러차례 확인되었다. IBRD 事業에 依한 橋梁建設費는 平均 5,542千원(US\$ 11,426)이었다.

< 表 11 > 第 1 次年度調査農路 및 橋梁의 事業費

(1976 年 價格換算値)

農 路					橋 梁			
Code No.	延長 (km)	建設費 ¹⁾ (천원)		O & M ²⁾	橋梁名	延長 (m)	建設費 (천원)	O & M ²⁾
		金 額	km 当					
01	4.0	17,246	4,311	1,140	朱北橋	30	5,510	72
02	1.5	5,839	3,892	452	신평교	61	7,600	120
03	0.9	3,968	(4,409)	262	장덕교	48	10,864	96
04	2.1	7,112	(3,386)	630	현천교	14	3,001	30
05	2.0	8,514	4,257	632	상야교	30	5,040	96
I B R D	06	9,493	4,746	744	덕산교	35	6,293	60
	07	18,436	6,145	960	운동교	40	6,994	108
	08	10,222	3,194	1,081	칠재교	40	7,957	108
平均		10,104	4,440	738	平 均	37.3	6,657	86.2

1) 建設當時의 投資額을 1976 年 價格으로 換算했음.

2) 補修事業에 動員된 年平均 住民勞力을 76 價格으로 評價했음.

그리고 8 個 調査橋梁의 投資費에 대한 住民負擔 比率은 IBRD 事業의 境遇 21.5% 余他 새마을事業의 境遇 24.8%이었다.

內務部指針은 22%이며, 橋梁의 境遇도 維持補修를 全적으로 農民에게 맡기는데 있어서 效果面에서 적지않은 問題點이 있어 보였다.

2. 第2次年度 調査分の 事業費分析

1978年中에 표본조사한 農路 11個 路線의 平均 延長 3.4 km를 建設하는데 投入된 金額은 1977年價格으로 17,632千원으로 集計되었다. 이를 km당 投資費로 換算하면 약 5,768千원에 해당한다. 주로 住民의 勞力負擔으로 構成된 事後 年間농로의 維持補修費는 1,070千원으로 計上되었다.

이 모든 數値가 1976年度에 조사된 農路보다 조금씩 높게 나타난 것은 그동안의 農村 物價上昇率(17.1%)을 반영함은 물론, 비교적 單價가 높게 책정되어 있는 IBRD 농로가 많은 수요를 차지하고 있기 때문으로 보인다.

橋梁投資費 역시 前年度 調査分보다 費用이 더 든 41m 平均 길이에 8,658千원이 所要했으며 年間 維持補修費는 118千원으로 計上되었다. IBRD 교량은 대부분 難工事地域을 대상으로 선정되었기 때문에 單價가 비교적 높은 편이다.

住民의 負擔金이 總投資費에 차지하는 比率은 58%로서 그中 編入土地가 33%, 勞力提供이 25%이었다. 編入土地는 노선당 平均 7,945坪(논 990坪, 밭 1,328坪, 林野 5,627坪)으로 km당 2,337坪에 해당한다. 第2次年度 조사에 의하면 이들 土地가 모두 해당 住民의 喜捨로 이루어진 것이고(노선당 32.6戶), 그에 대한 直間接의 補償行爲는 없었다. 그러기 때문에 어떤 地域에 있어서는 零細小農의 門前沃踏이 도로開設에 많이 蚕食(喜捨)

되는 反面 富農은 該當사항이 없는 事例마저 發生하기도 하였으나 이와 같은 不公平한 問題를 伝來의 共同體의 相扶相助精神으로 카바 내지는 美談化되었다.

다른 한편 住民負擔의 勞力奉仕는 노선당 平均 2,515名의 延人員이 投入되었는데 受惠部落民間의 勞力負擔에 대한 配分은 대부분 戶當 均等割當을 原則으로 하고 있다.

다만 Code No. 001 地區는 受惠耕地規模의 크기에 따라 割當하고 있었으며, 一部 勞力提供 代身 現金을 징수했던 곳이 Code No. 002 005 (모두를 現金징수), 007 및 008 地區였다.

<表 12>

第 2 次年度 調査農路 및 橋梁의 事業費

(1977 年價格으로 換算)

Code No		農 路				橋 梁					
		延長 (km)	投資費 (千 圓)		O & M	橋 梁 名	延長 (m)	投資費 (千 圓)	O & M		
			金 額	km 当						金 額	m 当
I B R L	001	2.5	12,370	4,948	830		고당교	40	8,035	280	112
	002	1.6	10,987	6,866	975	I	황락교	36	7,064	196	135
	003	3.6	26,870	7,463	1,230	B	송계 2교	40	9,869	246	120
	004	3.0	19,248	6,416	1,075	R	이원교	30	6,161	205	215
	005	3.0	22,930	7,643	1,155	D	서력교	50	7,471	149	82
	006	3.6	15,140	4,205	1,150		중리교	50	11,816	236	90
	007	4.8	22,907	4,772	1,970		-	-	-	-	-
일 반 농 로	008	12.0	41,023	3,418	1,050	일 반 교 량	시림교	36	5,538	153	75
	009	1.0	8,226	8,226	715		장신교	40	7,188	179	120
	010	1.5	7,133	4,755	760		항월교	49	14,780	301	117
	011	1.5	7,125	4,750	870						
平 均		3.4	17,632	5,768	1,070	平 均		41	8,658	207	118

V . 事業效果分析

1. 農路 및 橋梁建設의 便益区分

농로 및 교량건설의 效果는 序論에서 이미 그 假設인 要因을 例擧한 바 있거니와 여기서는 두 차례의 조사에서 실제 有意的으로 計測되었던 變量만을 가지고 事業效果를 分析코자 한다.

특히 이번 調査에서 표본으로 선정된 농로 및 교량은 그 主要 기능이 農耕地와 部落, 部落과 部落間 및 地方道나 国道에 복합적으로 연결되고 있기 때문에 農路改善 效果의 特性이 明確히 区分되지 않은 制約點을 內包하고 있을 뿐만 아니라, 純產業道路성격의 표본이 包含되어 있지 않아 農外所得 增大 效果가 크게 잡히지는 아니 하였다.

본 연구에서는 농로 및 교량건설의 經濟的 直接效果(Direct benefit)로서 交通時間短縮, 農산물과 생산자재등의 輸送費 節約을 計量化하였고, 間接效果(indirect benefit)로서는 作付體系變動에 따른 농가의 收益增加, 농업생산增大 地價上昇 및 사회적문화적 서비스 向上 등을 다루었다. 물론 부락간 또는 地方道와의 연결이 주된 기능인 농로 교량이라 하여 農外所得의 증가를 가져 오는 農外就業機會가 전혀 發生하지 않았던 것은 아니다. 다만 그것을 計量化하여 直接的인 效果(便益)를 計上하기에 有意性이 적었다는 것이다. 農外 就業機會 擴大는 農路橋梁의 개설이전에 周圍에 충분한 產業 및 서비스施設이 存在하지 않고는 크게 기대할 수 없기 때문이다.

2. 經濟的 直接效果 (Direct Benefits)

가. 交通時間節約效果

過去에는 오솔길 (foot path) 이었던 길이 크게 늘리거나 또는 迂回道路 대신에 새길이 뚫리면 一般的으로 近代的인 交通手段이 등장하고 交通量도 더 늘며 交通時間은 상당히 절약될 것이 기대된다. 농로 개설로 거의 全路線에 승용차가 드나들며, 버스가 들어오기 시작한 곳이 상당수 있다.

農路 開設前은 대부분 牛馬車나 徒歩에 依存하였던 交通手段이 動力에 의한 近代的 交通手段으로 變遷하였으며 交通量 自体도 훨씬 增大하고 있음이 明白하다. 이와 같은 交通手段의 近大化와 交通量 增大는 必然的으로 交通時間의 短縮, 輸送量の 拡大 및 輸送費의 節減을 초래할 뿐만 아니라, 外部郡市文化圈 및 市場センター와의 빈번한 接觸에 의한 社會文化的 서비스의 流入 그리고 地域民의 社會的 地位向上을 가져다 준다. 뿐만 아니라 農業生産樣式이라든지 作付體系 및 技術水準의 變動이 야기된다.

다만 이 중에서 直接的인 國民經濟的 便益으로 計量化하기에 비교적 용이한 部分이 交通時間節約과 輸送量 절약이기 때문에 現地調査에서 把握한 交通量附表와 交通手段別 節約時間을 求하여 路線當 交通時間 절약에서 오는 效果를 計測하였다.

方法論的으로 交通時間節約額은 年間 節約時間에 利用者의

時間當 價值를 乘하여 구하는 것이 原則이다. 조사코저하는 해당 농로와 교량에 대한 교통수단별 利用量과 그로 인한 時間節約分은 實証的인 現地調査자료에 근거를 두어야 可能하다. 그리고 時間當 가치에 대한 評價는 利用者의 成分과 地位에 따라 相異하고 評價時点(예컨대, 농번기나 농한기나)에 따라 다르기 때문에 번거로운 判斷을 要한다.

이에 대하여 IBRD 새마을 차관사업 研究팀은 한국에 있어서 農村勞賃의 潛在價格(shadow wage rate)을 74~75% 수준으로 計測하여 農村住民의 1日 8時間의 價值評價를 1976年은 1,200 원(시간當 150 원), 1977年은 1,500 원(시간當 187 원)으로 統一하였다.

위의 같은 過程을 거쳐 구한 각 路線別 交通時間節約額은 表 13과 附表 10과 같다. 즉 1978年度 조사지구의 경우 농로개설에 依한 年間 時間節約 効果는 조사지구 平均 Km當 2,260 천 원로서 後者의 경우 버스가 進入하는 노선이 훨씬 많은 현상을 반영하고 있다.

조사교량의 경우도 1個所當 節約額이 平均 年間 1,653 천원에 달하였으며 농로와 마찬가지로 버스가 들어 오기 시작한 곳과 受惠人口가 많거나 利用者 數가 많은 곳의 節約額이 높게 나타났다.

<表 13> 第 2 次 조사의 農路 및 橋梁개설의 交通時間-節約

(1977 年 價格 / 78 年 交通量)

農 路 (Road No)	路線別年間 節減時間 (分)	路 線 別 總節減額 (千 圓)	Km 당 節 減 額 (千 圓)	橋 梁 名	個所当年間 節減時間 (分)	個 所 当 總節減額 (千 圓)
001	551,150	1,725	690	고 당 교	359,525	1,125
002	1,227,312	3,841	2,400	황 락 교	609,550	1,907
003	4,060,625	12,709	3,530	송 계 2 교	562,100	1,759
004	2,826,925	8,848	3,949	이 원 교	707,187	2,213
005	3,927,400	12,292	4,097	서 력 교	1,056,675	3,307
006	2,728,375	8,539	3,371	중 리 교	310,615	972
007	4,097,125	12,824	2,671	시 립 교	579,620	1,814
008	3,622,625	11,338	944	장 신 교	182,500	571
009	360,437	1,128	2,820	항 월 교	388,725	1,216
010	529,250	1,656	1,104	-	-	-
011	616,850	1,930	1,286	-	-	-
平 均	2,231,643	6,984	2,260		528,499	1,653

나. 輸送費節約效果

농로 및 교량의 개설에 의하여 조사農家の 市場販売量은 平均 32 %나 增大하였다, 다음의 作付体系의 變動에서 검토하겠지만 現金作物의 拡大가 더욱 두드러진다. 이때 농로개설은 個別 農民에게는 물론, 國民 經濟的인 觀點에서 볼때 輸送費가 상당액 節減되고 있음을 본다. 輸送費의 節減額은 輸送量에 輸送手段別 費用節約額을 곱하여 구한다. 다만 이 때 개설된 農路의 全延長에 걸쳐 輸送行爲가 發生하지 않고 실제 利用하는 거리에 乘하여 節減效果가 發行하기 때문에 농로연장(길이)에 대한 有効利用距離를 조사하여 수송시 運賃費用 節減額을 구하였다.

대체로 지게로 1톤의 짐을 1Km 운반할 때 發生하는 經濟的 費用은 1976年 價格으로는 750 원, 1977年 價格으로는 935 원으로 計算되었다. 그 根拠는 한 사람이 60kg의 짐을 지고 하루(8시간)에 대개 3.3Km를 갈 수 있으므로 1톤을 운반 하려면 ($1\text{톤} \div 60\text{kg} \div 3.3\text{Km}$) 5延人員이 必要하다. 이때 1日 平均勞賃을 1,200 원(1976年)과 1,500원(1977年)으로 보면 1톤을 1Km 지게로 나르는데 750 원~935 원이 發生한다. 왜냐하면 $1,200 \div 8\text{시간} \times 5\text{人}$ 또는 $1,500 \div 8\text{시간} \times 5\text{人}$ 과 같기 때문이다.

다른 한편 2.5톤 트럭으로 4Km를 輸送할 경우 대체로 2,000 원(76)과 2,500 원(77)을 支払하고 있는데 이를 톤/Km로 換算하면 1976年の 경우 200 원, 그리고 1977年の 경우 는 250 원으로 나타났다. 그리하여 農路開設에 의하여 지게

代身 트럭으로 輸送할때 輸送費 節減額은 톤/Km 당 약 550 원('76)과 685 원('77)으로 計測되었다.

마찬가지 論理로 수송수단이 牛馬車에서 트럭으로 轉換될 경우 國民經濟的 輸送費 節減額은 210 원('76)과 310 ('77)으로 計測되었다.

즉 1976 年の 경우 牛馬車로 쌀 한가마 (80kg)을 1Km 輸送할 때 대개 33 원 치었으며 1977 年の 경우 45 원으로 조사되었다. 따라서 1 톤을 1 Km 운반하는데는 76 年の 경우 410 원, 77 年の 경우 560 원의 수송비가 發生하였다. 그런데 트럭으로 1 톤 / 1Km 수송하는데는 200 원 (76)과 250 원 (77)이 소요되었다. 표 14-5 는 농로개설 또는 교량개설에 따른 農產物 販賣時와 生産資材 (예, 비료) 구입시의 輸送費 절감액을 路線別로 計測한 것이다. 11 個 조사농로의 km 당 平均節減額은 年間 300 천원 (1977 年 價格)으로서 이는 수송량과 有効利用거리에 比例하여 커진다. 수송량은 受惠地區의 營農規模에 좌우되며 有効利用거리는 市場과의 거리에 영향을 받는다.

30 m 길이의 標準橋梁에 대한 수송비 節減額 (541,985 원) ÷ $\frac{30 \text{ Cm}}{41 \text{ Cm}}$ 은 약 396.6 千원으로 計測되었다.

이상에서 농로 및 교량 개설에 따른 수송비 節減效果를 計測하는 과정에서 지게나 牛馬車 대신 트럭이 다닐 수 있게 농로 교량을 拡張한 경우 수송비 節減面에 있어서 상당히 그 效果가 높게 나타나고 있다. 이 결과가 보여 주는 바와 같이 새마을 사업에 있어 농로교량을 우선하여 개발해온 論理的 妥當性과 住

民의 宿願사업이 실제 經濟的 效果가 높다는 事實이 아울러 증명되었다.

3. 間接效果 (Indirect Benefits)

농로 및 교량의 開設에 따른 間接效果로서 收益性이 낮은 作物栽培로 부터 收益性이 높은 作付体系로의 轉換, 耕地利用率 增大, 農業勞動의 能率向上과 機械化 및 販賣方法의 改善에 의한 農業所得增大, 地価上昇등을 들 수 있다.

다만 農業増産 및 수익증대 效果는 複合的인 要因에 의하여 이뤄지는 現象이기 때문에 순수 농로 교량 등에 의한 寄与分만을 明確히 区分하기가 困難하다.

가. 作付体系變動效果

外部世界와 市場에의 圓滑한 소통으로 인하여 作付패턴은 傳統的인 低位保存食品 (Low-protective food) 생산형태로 부터 市場出荷를 目的으로 하는 高位保存食品 (High protective food)의 生産쪽으로 옮겨가는 것이 經濟原則이다.

본조사 結果를 보면 이와 같은 現象은 田作에 두드러지고 있으며, 作付体系 역시 低位價格 農産物 (예, 麦類 및 豆類) 을 재배하는 대신 점차 園芸類 (특히 채소류와 特作物) 의 植付로 轉換되고 있으며, 一部 野山 또는 不耕地를 일군 자리에 果實類가 재배되고 있다. 즉 附表 13 과 14에서 보듯 농로개설과 더불어 채소류의 植付面積 및 生産量은 全地區에 상당한 증가를 보이고 있으며 과수 재배면적 또한 농로개설이 비교적

일찌기 완공된 지역에서 크게 증가하고 있다.

이와 같은 作付体系 變動에 따른 国民經濟次元의 農家收益은 豆類에서 채소류로 轉換했을 경우 ha 당 156천원¹⁾의 増加를 보이며, 野山에 과수류를 재배(滿果)하였을 경우 ha 당 1,266 ~ 1,595천원²⁾의 순수익이 나오는 것으로 계산되었다. 위 수치는 생산량 증대로 인하여 社会的으로 追加 發生한 輸送費를 除한 国民經濟次元의 순수익이다.

그리하여 事業完工 및 새作付 始作後 收益의 build-up rate³⁾가 100%에 도달했을 경우의 각 조사 농로 및 교량별 作付体系 變動의 純收益 増加는 表 16에 推計하였다. 作付体系變動에 따른 사회적 純收益의 증대는 농로 Km 당 752.1천원, 교량 1個所當 900천원으로 推計되었다. 이와는 別途로 農耕地利用 率도 농로개설에 따라 開設前 115%에서 134%로 높아짐이 조사되었다.

1) 国立農業經濟研究所, 標準收益性調査(1977)資料에 依하면

가. 作付轉換純收益 : 340천원 (채소류순수익/ha 당) - 119천원 (두류 순수익/ha 당) = 221천원

나. 국민경제차원의 순수익 : 221천원 - 추가수송비 65천원 = 156천원

2) 가. ha 당 국민경제적 배순수익 : 1,690천원 - 95천원 (추가수송비) = 1,595천원

나. ha 당 국민경제적 포도순수익 : 1,339천원 - 73천원 (추가수송비) = 1,266천원

3) 본 조사에 傾向치로 利用한 청과류 수익의 build-up rate는

	식재후 1차년	2	3	4	5	6	7차년
채 소	30 %	65 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
배	-	-	-	35 %	65 %	85 %	100 %
포 도	-	-	30 %	65 %	100 %	100 %	100 %

<表 14>

農路開設에 依한 輸送費節減 : 農産物販売 및 資材構入時

(第2次年度調査分, 1977年 價格)

Code No (조사지구)	節減単価 Km/t 当 (원)	市場거리 (Km)	농로길이 (Km)	有効거리 (Km)	販 売 数 量 (M / T)								판매시輸送 費節減額 (원)	비료구입량 사료구입량 (M/T)	구입시수송 비절감액 (원)	총절감액 (원)	로선 Km 当 절감액 (원)
					쌀	보리	콩	서류	채소류	과실류	기타	계					
001	685	2	2.5	2.5	80	3.6	7.2	4.8	21.8	-	-	117.4	201,047	24.9	42,641	243,688	97,475
002	685	10	1.6	1.6	228	35.2	9.9	22.7	26.4	-	-	340.4	608,718	78.2	85,707	694,425	434,015
003	685	6.5	3.6	3.1	226.8	22.3	6.6	17.1	27.4	36	18	354.2	752,143	73.2	155,440	907,583	252,106
004	685	6	3.0	3.0	156.8	46	17.6	2.4	27.9	14	14.7	280.4	576,222	74.8	153,714	729,936	243,312
005	685	12	3.0	3.0	90	2.8	1.2	14	31.2	-	14	153.2	314,826	82.2	168,921	483,747	161,249
006	685	6.5	3.6	3.0	362	31.9	17.2	35	22.6	4.5	4.2	518.0	1,064,490	120.8	248,244	1,312,734	364,648
007	685	5	4.8	3.0	174.5	12.6	7.3	5.2	856.2	-	-	1,052.8	2,163,504	512.5	1,053,187	3,216,691	670,143
008	685	7	12	8	257	56.1	45.6	6.6	17.6	69	20	471.9	2,586,012	218	1,194,640	3,780,652	315,054
009	685	10	1.0	0.4	303	82	24.5	20.4	27.4	-	13.1	470.4	128,889	204.2	55,950	184,839	462,097
010	685	11	1.5	1.5	94.5	28.1	2.6	7.2	22.1	-	28	182.5	187,518	66.4	68,226	255,744	170,496
011	310	6	1.5	1.5	197.6	16.8	13.8	1.9	-	13.5	13.2	256.8	119,412	179.8	83,607	203,019	135,346
平 均	650	7.4	3.4	2.8								401.2	791,161	148.6	300,984	1,092,096	300,540

<表 15>

교량가설에 의한 수송비절약 : 농산물판매 및 자재구입시

(第2次年度 調査分 : 1977年 価格)

Project	수송비절 감액 (Km /t 당 / 원)	시장거리 (Km)	교량거리 (m)	유효거리 (Km)	판 매 량 (M / T)								판매시수송비 절감액 (원)	비료사료 구입량 (t)	구입시수송비 절 약 액 (원)	수송비총절약액 (원)
					쌀	보 리	콩	서 류	채소류	과실류	기 타	계				
고 당 교	685	3.5	40	0.5	61.0	4.4	3.8	3.5	3.1	-	1.5	77.3	26,475	62.1	21,269	47,744
황 락 교	685	2.5	36	1	343.2	107.6	1.6	4	16.1	-	-	472.5	323,662	700.3	479,705	803,367
송 제 2 교	685	8	40	1.5	91.8	31.2	11.5	5.2	30.7	-	72	242.4	249,066	66.4	68,226	317,292
이 원 교	685	4.6	30	0.2	328.8	32	1.2	3.1	9.1	16.6	5.5	386.3	52,923	223	30,551	83,474
서 력 교	685	3	50	1.8	330.4	46.4	7.6	24.9	41.6	-	4.6	455.5	561,631	1,446.6	1,783,657	2,345,288
중 리 교	685	10	50	1.3	196	9	1.4	0.1	9.8	-	-	216.3	192,615	36	32,058	224,673
시 립 교	685	8	36	0.5	89.6	67.2	8	1.4	8.5	-	-	174.7	59,834	37.2	12,741	72,575
장 신 교	310	0.5	40	0.5	134.4	37.8	-	3.1	6.8	-	-	182.1	28,225	436.2	67,611	95,836
항 월 교	685	4	49	2	372.6	6.3	8.8	1.9	260.4	-	-	414.8	568,276	233.1	319,347	887,623
平 均	643.3	4.9	41.2	1.0	-	-	-	-	-	-	-	291.3	229,189	360.1	249,551	541,985

<圖 16> 第 2 次 調 査 : 作 付 体 系 變 動 에 따른 社会的 純 收益 增加 1] (1977 年 価 格 , 滿 果 基 準 , 千 圓)

농 로	채 소 류	과 실 류	총 액	농로Km当	교 량	채 소 류	과 실 류	총 액
001	468	-	468	187.2	고 당 교	46	-	46
002	780	-	780	487.5	황 락 교	514	-	514
003	468	2,860	3,328	924.4	송 계 2 교	312	-	312
004	1,248	1,430	2,678	892.6	이 원 교	468	1,573	2,041
005	1,056	-	1,056	352.0	서 력 교	390	-	390
006	764	429	1,193	331.3	중 리 교	156	-	156
007	10,405	-	10,405	2,167.7	시 립 교	234	-	234
008	265	9,009	9,274	772.8	장 신 교	124	-	124
009	848	-	848	848	항 월 교	4,290	-	4,290
010	468	-	468	378			-	
011	-	1,573	1,573	1,048.6				
平 均	1,677	3,060	2,915	761.8		726	1,573	900

註 1] (生産 増大의 純 收益 增加 分 - 追 加 輸 送 費) 의 概 念

이상에서 靑果類등 現金作物로의 作付轉換이 農家經濟面에서건 國民經濟次元에서건 상당한 수익을 招來함을 確認하였다. 그러나 이와 같은 효과가 전적으로 농로 및 교량의 改設효과이나에는 의문을 제기하지 않을 수 없다. 농로 및 교량의 改設이 분명 作付體系變動에 영향을 크게 미치고 또 그가 없이는 作付變動이 促進되지 않았다고하더라도 모루 不 때문에라고 믿을 수 없기 때문에 間接 效果로 간주한 것이다.

나. 農産物販賣方法 改善效果

일반적으로 農路가 開設 擴張되면 現金作物로의 作付體系의 變動과 더불어 販賣量의 增大, 나아가서 輸送條件 및 販賣方法의 改善이 이루어지고 輸送費의 節減은 勿論 실질적인 農家受取價格이 높아지기 마련이다.

그중 농로개설에 따른 市場과의 거리別 販賣處 및 輸送手段을 穀物에 限하여 조사 해 본 결과, 表 17에서 보듯 거리가 멀수록 경운기나 트럭등 動力運搬手段에 의한 市場出荷量의 比重이 증대되고, 16Km 以上을 초과할 경우 農家前庭에서의 販賣量도 상당히 增大되고 있는데 後者の 경우는 手搬手段의 接近難易性과 穀物の 1回 販賣量이 비교적 적은 영세소농의 慣行때문인 것으로 풀이된다. 그에 따라 과거의 受取價格보다 5~10%나 더 받았다는 농민들의 反應이 조사되었다.

<表17> 농로개설에 따른 市場과의 距離別 主穀의 販売 및 輸送方法
(1977)

市場과의거리	農家前庭	지게·짐·步行	牛馬車·리어카	경운기	트럭
4Km 以內	4 %	23.5 %	32 %	20 %	20.5 %
8Km 以內	3 %	12.5 %	27 %	27 %	30.5 %
12Km 以內	8 %	3 %	15 %	34 %	40 %
16Km 以內	15 %	3 %	5.5 %	34 %	42.5 %
16Km 以上	22.5 %	3 %	3 %	16.5 %	58 %

다. 地価上昇效果

外部世界와 不完全하게 接觸되고 있던 地域에 길이 뚫리고 所得作目的 栽培가 可能하여 집에 따라 受惠地區의 地価가 上昇할 것은 당연한 經濟法則의 論理이다.

이때 물론 上昇한 地価가 전부 농로개설의 效果 때문일 것이냐에 대하여는 역시 의문의 여지가 많다. 다만 그것이 농로개설의 間接效果의 하나일 것이라는 事實은 分明하다. 본 조사의 결과 表18 에 의하면 이와 같은 間接效果가 전 표본지구에 현저히 나타나고 있으며 그 상승幅도 坪當 1,000 ~ 2,000 원에 이르고 있음을 본다.

사실 最近에 와서 全國적으로 地価의 上昇은 높은 傾向치를 보여 주고 있어 농로 교량의 단독 寄与分을 独立的으로 計量化하지않고 단지 地価등귀 현상을 소개하는데 그친다.

<表18> 第2次調査 農路 및 교량개설 이후의 地価變動 (1978年 現在)

project	개 설 년 도	中等畓 坪当 價格(원)		교 량 명	가설 년 도	중등답평당가격 (원)	
		개설당시가격	현재가격(1978)			가 설 전	가설후(1978)
001	77	4,000	3,000	고 당 교	76	1,500	3,000
002	76	2,000	3,000	황 락 교	76	2,500	3,500
003	76	2,500	5,000	송 제 2 교	76	2,300	3,500
004	76	2,500	4,000	이 원 교	76	2,500	4,000
005	77	2,000	4,000	서 려 교	76	3,000	3,500
006	77	2,500	3,000	중 리 교	76	2,500	4,500
007	76	2,500	4,000	시 립 교	77	3,000	3,300
008	75	2,000	4,000	장 신 교	77	4,000	4,500
009	75	1,200	3,500	항 월 교	78	4,000	4,500
010	76	1,500	3,000				
011	76	2,500	4,000				
平 均	-	2,290	3,680			2,800	3,811

4. 社会文化的 効果

막혔던 길이 트이거나 비좁던 길이 활짝 넓어지면 農民子女의 교육기회 및 農外所得 취득기회가 높아지고 밖의 社会文化的 서비스를 원활히 공급받을 수 있어지며, 農村住民의 소외감을 해소하고 주민의 所屬感과 社会的 地位를 向上시키며, 새마을 공동작업의 과정에서 協同心이 진작되고 部落간의 접촉의 기회가 높아질 것이 예상된다. 자연적인 事例이긴 하지만 洞口밖은 물론 자기 집앞까지 승용차가 들어오기 시작하고 부터는 車도 못들어 가는 部落의 사람 車이란 불명예를 씻게 되어 子女의 婚事등에 있어 이른바 Bargaining Power가 커졌다는 식의 社会心理的 効果도 무시할 수 없다. 그밖에 標本農路중 特作物 재배로 所得이 向上된 部落에 있어서 승용차와 오토바이의 보유대수가 급격히 늘어난 것도 주목할만한 현상이다.

이와같은 社会文化的 効果를 測定하는 指標의 하나로서 農路開設後의 각종 서비스員의 部落來訪客수의 增加率을 조사해 본 결과 表19와 圖1에서 보듯 농로개설 效果가 현저함을 發見하게 된다. 이는 交通条件과 交通手段의 發達에 따른 社会文化的 서비스流入이 놀라울 정도로 빈번해졌음을 나타내고 있다. 특히 刮目할 서비스는 保健医療관계의 서비스增大(總 321% + 550%)와 行政관계(總 195% + 465%), 農事서비스(304% + 413) 및 商業서비스(245%)의 증대를 들 수 있다.


農路開設은 就學및 出退勤式 農業을 促進한다. 表20에서 보듯 農路 및 橋梁의 開設 擴張에 따른 受惠地區에 追加로 발생한 通學生 및 通勤者(農外所得 취업자)는 상당한 증가현상을 보여주고 있다.

<表 19> 農路開設後の 各級사회문화복지 서비스員의 來訪, 1978

單位: %增加率

농로名	농촌지도원		농협직원		군수도지사		시군읍면직원		순경및경찰직		의사및조산원		보건소및가족계획조건		教師		사회사업가인		월부상인	
	— 增 —		— 加 —		— 率 —		— 率 —		— 率 —		— 率 —		— 率 —		— 率 —		— 率 —		— 率 —	
001	300	250	200	450	150	330	400	130	120	200										
002	375	250	160	350	150	250	450	110	130	200										
003	350	300	300	400	200	300	550	200	120	300										
004	450	300	150	400	200	380	550	200	130	200										
005	600	500	300	900	500	300	1000	100	110	300										
006	350	200	120	340	130	200	250	120	120	200										
007	470	200	110	480	150	350	600	100	100	200										
008	350	200	100	400	150	300	500	130	170	200										
009	400	250	210	430	220	330	610	200	200	200										
010	600	500	300	470	200	500	600	100	100	500										
011	300	400	200	500	300	300	550	130	100	200										
平均	413%	304%	195%	465%	213%	321%	550%	138%	127%	245%										

〈圖1〉 農路開設의 社会文化的 서비스指標 (1978年 現在)



본 研究에서 調査된 部落이 대부분 地方道와의 연결 및 部落간의 연결 도로이기 때문에 農外所得者數의 증가는 두드러지게 나타나지 않은 관제로 社會便益으로의 計量化를 시도하지 않았다.

다만 농로 및 개설에 대한 주민들의 反應과 態度變化를 물었던 바 먼저 그들의 反應을 보면 生活과 營農에 便利하여졌고 고생은 했지만 잘 한 일이라는 것이 대부분의 의견이며 일부 극소수 주민이 사업추진과정에서의 不公平性을 문제화 할 뿐이었다.

住民의 態度變化는 대체로 換金作物의 재배가 可能하여 짐에 따라 새로운 作付体系의 研究와 情報蒐集에 노력을 경주하며, 교통편리로 인해 절약된 時間을 營農擴大 및 農外所得增大에 集中하고, 나아가서 部落間의 의사소통이 円滑해 짐에 따라 經濟的 社會的 協同의 권역이 擴大된 것으로 요약되었다.

이상으로 농로 및 교량사업의 直接 間接效果를 分析하는 과정에서 우리는 사람이 사는 곳에 길이 있기 마련이며, 이 길은 農村住民의 經濟生活은 물론 社會, 文化, 精神活動의 모든 領域에 있어 中枢的 역할을 수행하고 있는 事實에 비하여 본 調査結果는 지극히 部分的인 그 效果의 단편을 다만 捕捉하였을 뿐이라는 점이다.

<表 20> 第 2 次調査年度 농로 및 교량개설후 통학생 및 통근자수의 증가 (1978 年 現在)

project	통 학 생 증 가			직장통근 자수증가 증 감	교 량 명	통 학 생			직 장 통 근 자 증 감
	국민학교 증 감	중 학 생 고 증 감	대 학 생 증 감			국민학생 증 감	중 학 생 고 증 감	대 학 생 증 감	
001	1	5	-	-	교 당 교	2	5	-	-
002	-	-	-	15	황 락 교	12	40	-	6
003	17	36	-	-	송 계 2 교	-	71	-	-
004	0	7	-	1	이 원 교	-	32	-	-
005	-	12	-	14	서 력 교	50	21	-	13
006	10	22	-	1	중 리 교	1	20	-	-
007	52	50	-	8	시 립 교	10	15	-	-
008	-	80	-	1	장 신 교	-	8	-	-
009	59	62	-	5	항 월 교	-	-	-	-
010	-	13	-	-					-
011	-	27	-	9					-

< 表 21 > 第 2 次年度 調査分 農路事業와 km 當使益 費用關係

(1977 年度 價格)

project	도로길이 (Km)	費用 (천 원) 使 益 增 加 (천 원)					
		投資費	유지관리비	교통시간절약액	수송비절약	작부체제변동효과 ¹⁾	계
IBRD 001	2.5	4,948	830	690	97	187	974
002	1.6	6,866	975	2,400	434	487	3,321
003	3.6	7,463	1,230	3,530	252	924	4,706
004	3.0	6,416	1,075	3,949	243	892	4,084
005	3.0	7,643	1,155	4,097	161	352	4,310
006	3.6	4,205	1,150	3,371	364	331	3,066
007	4.8	4,772	1,970	2,671	670	2,167	5,508
일 반 008	12	3,418	1,050	944	315	772	2,031
009	0.0	8,226	715	2,820	462	848	4,139
010	1.5	4,755	960	1,104	170	378	1,326
011	1.5	4,750	870	1,286	135	1,048	2,469
平 均	3.4	5,768	1,161	2,260	300	761	3,266

註 1) 실제 ARR 를 計測 할 때 007 地区 에 準하여 受惠耕地別로 調整하였음.

VI. 事業의 妥當性分析

1. 費用 및 便益의 計量化

농로 및 橋梁事業은 社会間接資本 (infrastructure) 에 해당하기 때문에 그 妥當性도 国民經濟的인 次元에서 評價되어야 할 것이다.

따라서 이 事業때문에 發生하는 費用은 投資建設費와 事後運營管理費의 合計이다. 事業費에서는 건설 및 補修 과정에서 住民이 공동으로 부담한 勞力提供과 編入土地代가 포함되고 있음은 물론이다. 事業別 事業費는 이미 第IV章에서 자세히 다룬 바 있다. 이를 농로의 경우 Km 당의 費用 그리고 교량의 경우는 m 당 또는 30 m 당의 費用으로 표시하여 国民經濟便益과 대비한 수치는 表 21 에 수록되어 있다.

농로 橋梁事業의 여러 가지 国民經濟的 便益 가운데서 본 分析에서 計量化한 것은 交通時間의 절약 效果와 輸送費節減 및 作付體系의 變動效果이다. 이중에 作付體系의 變動에 따른 收益增大는 間接效果로 간주하여 ARR 를 구했고 前者의 두 效果는 한데 묶어 IRR 를 구하였다.

2. 經濟妥當性的 計測結果

全体 農路의 内部投資收益率 (IRR) 은 大略 21.8 %로 計測되었으며 聯関收益率 (SRR) 은 30 余%에 이르는 것으로 보인다.

直接效果만을 가지고 구해 본 B/C ratio는 割引率 10 %下

< 表 22 > 第 2 次調査分 農路및 교량의 投資事業別 内部投資收益率 (IRR)

單位 : %

事業 / 効果	IRR	ARR 1)	備考
全体農路	21.8	19.2	直接効果 B/C:1.8(10%割引)
農路 (001)	7.4	10.5	" :1.4(15%割引) 受惠部落 및 人口過小
" (002)	23.5	15.4	交通量 많음,
" (003)	29.3	24.9	노선버스, 現金作物
" (004)	28.2	16.8	노선버스
" (005)	23.7	13.8	노선버스
" (006)	26.5	10.1	노선버스
" (007)	29.7	33.5	노선버스, 딸기재배 논산, 연무대, 강경을 있는 요충
" (008)	20.6	26.2	延長 12Km의 다목적용도, 現金作物
" (009)	10.2	16.6	난工事地域, 投資費過多
" (010)	11.9	12.3	受惠人口, 耕地적음
" (011)	17.6	20.5	受惠人口 많음, 現金作物
全体橋梁	28.1	30.3	直接効果 B/C:2.1(10%割引) " :1.5(15%割引)

註 1) 農路 007 地区의 과수 및 채소재배 平均純利益을 기준으로 開設農路別 受惠耕地比率에 따라 豫想收益을 조정하였음.

에서는 1.8 이었고 15 %下에서는 1.4 로 나타났다.

各 地区別로 計測한 IRR 및 ARR 은 表 22 에 수록하였다.

표에서 보는 바와 같이 路線버스가 들어 오는 사업지구의 IRR 은 시간 및 수송비 절약효과 때문에 높게 나타났으며 (002, 003, 005, 006 및 007 지역), 作付体系의 전환이 많았던 007 과 003 및 008 지역은 ARR 가 비교적 크게 計測되었다. 001 지역은 受惠人口가 너무 적고 耕地도 적었기 때문에 IRR 가 아주 낮게 나타났다. 요컨대 受惠人口, 近代의 交通手段, 作付体系의 전환등이 IRR 와 ARR 나아가서 SRR를 決定지우는 주요 因子라는 것은 이미 앞에서 지적한 바와 같다.

그외에 農外所得의 증대 효과는 표본조사만 잘 된다면 용이하게 計量化할 수 있을 것이다.

끝으로 교량가설에 따른 直接效果의 IRR 는 28.1 %이었으며 割引率 15 %下에서의 B / C ratio 는 1.5 이었다. 교량가설의 間接效果인 ARR 는 30.3 %로서 그 효과 또한 대단히 큼을 볼 수 있다. 1 個所當 교량가설 사업비가 별로 크지 않기 때문에 事業當 IRR 는 구하지 않았다.

빈 면

Ⅵ. 農路 및 橋梁事業의 展開方向

1. 問題点

가. 登記移轉問題

調査地域에서 대부분 등장하는 問題인데 편입토지의 소유관계가 복잡하기 때문에 登記가 잘 안되고 있다.

나. 노선버스의 운행문제

調査地域 36 個중 10 곳만이 버스가 운행되고 있으나 大衆交通手段의 利用이 困難한 大部分의 地域에서는 버스가 다녔으면 하는 것이 대부분 共通希望事項이었다. '길을 놓으면 버스가 다닐 것이라는 希望에서 길을 넓혀 놓았는데 버스가 안다녀 失望했다'는 주민의 불평이 높았다.

다. IBRD 지구를 제외하고는 대부분 공사비 부족으로 인해 좀더 나은 시설을 하지 못했다는 곳이 많았다. 점토, 부식토를 사 점토를 많이 사용한 지역이 7割以上 되었다. 그 결과 不實한 農路가 開設되어 投資의 効率을 떨어뜨리는 사례가 많았다.

라. 事後管理에 對한 對策과 예산상의 不足으로 因하여 6個所만 市郡, 邑面이 補修를 行하고 있으며, 나머지는 전적으로 住民에게 맡기고 있어 실제 運營관리는 放置狀態에 있으며 농번기엔 流失農路를 放置할 수 밖에 없음이 문제가 되고 있다.

마. '77年度 이후 橋梁事業에도 IBRD 차관기금이 있기를 希望하고 있는데 이는 비교적 IBRD事業의 單価가 높게 策定되었고 住民負擔도 적게 들었기 때문에 보인다. 바꾸어 말해 일반 새마을사업에 의한 橋梁建設의 소요자금 策定을 現實化하고 주민부담을 줄여줄 必要가 있다.

바. 地價의 上昇으로 편입토지의 확보가 어려워지고 있다.

사. 土地가 道路沿邊에 있으나 農路를 開設하는데 土地가 안 들어간 사람과 直接 土地가 들어간 사람 사이에 惠沢과 負擔이 不公平하므로 이를 調節해줄 必要가 있다, (편입토지부담의 不公平問題)

아. 남아 있는 事業은 우선 순위에서 처져 있거나 住民負擔이 어려운 지역들이기 때문에 특별한 대책이 별도로 강구되어야 할 것이다.

2. 結論 및 政策建議

가. 農路 및 橋梁의 建設後 大衆交通手段의 路線延長, 新設 또는 受惠部落공동의 교통, 수송수단갖기 운동을 적극 추진할 것을 건의함. 버스路線의 延長開設이 어려울 때는 합승용 다목적의 소형버스등을 受惠部落들에 의해 공동운영케 하거나 민간인에게 교통편의 제공의 營業權을 부여할 것 등이 고려되어야 함.

나. 앞으로 남아있는 새마을開發對策 農路에 대하여는 工事費를

IBRD project 水準以上으로 현실화 할 것.

다. 開設後 事後管理에 對하여 制度的으로 恒久的인 對策을 세울 것.

라. 農路開設後 營農의 商業化와 作付体系 改善 및 이에 對한 營農指導와 유통, 금융지도를 집중 강화할 것.

마. 登記移轉이 신속히 이루어지도록 특별한 조치를 강화할 것

바. 편입토지에 對한 주민간의 公평한 부담문제를 고려할 것.

사. 앞으로 利用度가 높은 農路에 對하여 아스팔트化 내지 再 拡張計劃을 단계적으로 실시할 것이며, 기왕의 不實工事로 인 해 現在 交通은행에 지장이 많은 農路들에 對하여 대폭적인 改補修 拡張을 할 것.

參 考 文 獻

1. 內務部, 農路·橋梁事業 推進指針, 1976 및 1977
2. 內務部, IBRD 借款 農路 및 橋梁事業決算(1976-77), 1978.3.
3. 具千壽, 우리나라 농로의 경제성에 관한 연구
4. Park, Jin Whan, A Study of Effects of Road Development between Seoul and Kangneung on Agricultural Resource Uses, Seoul National University, 1969
5. Lee, Kyong Won, "Some Effects of Roads on Agricultural Production and Rural Life," Seoul National University, 1968
6. Kim, Chung Ho, "Influence of Road Class and Means of Transportation Farm Enterprise Distribution," USAID/MAF, September, 1970
7. A. T. Mosher, Creating a Progressive Rural Structure, ADC, 1969
8. A. T. Mosher, Getting Agriculture Moving, ADC & Praeger, 1966
9. D. Santos-Villanueva, "The Value of Roads," University of the Philippines (Reprinted in R.E. Borton, Selected Readings for Getting Agriculture Moving, ADC, 1966)

10. H. P. White, "Communication and Transports," MOA, Ghana, 1962 (Reprinted in R. E. Borton, Selected Reading for Getting Agriculture Moving, ADC, 1966)
11. IBRD, Appraisal of the Rural Infrastructure Project, Korea, 1976.

빈 면

附

表

빈 면

<附表 1> 全國農路 및 橋梁建設의 年度別実績 및 計劃

구 분 년도별	農 路		橋 梁	
	노 선	연 장 (Km)	個 所 數	延 長 (m)
합 계	60,098	55,420.1	51,287	471,650.9
소 계	49,129	46,672.8	41,895	344,652.6
70 이전	11,031	12,017.8	4,598	40,480.6
71	5,698	5,872.0	4,756	32,974.5
72	7,905	7,615.8	6,997	55,127.6
73	8,528	8,010.5	7,796	58,605.8
74	5,672	4,648.0	7,096	54,025.2
75	6,528	4,936.8	6,113	53,245.3
76	3,772	3,571.9	4,539	50,193.6
소 계	10,969	8,747.3	9,392	126,998.3
77	2,157	1,476.8	2,604	32,889.5
78 이후	8,812	7,270.5	6,788	94,108.8

資料：內務部 새마을指導課 센서스資料，1977.10

<附表 2> 用途 및 連絡網에 의한 전국 농로 및 교량건설現況과 計劃

구 분	農 路					
	계		'76 까지		'77 이후계획	
	노 선	연장(Km)	노 선	연장(Km)	노 선	연장(Km)
계	60,098	55,420.102	49,129	46,672.836	10,969	8,747.266
마 을 내	7,501	6,286.765	6,819	5,713.390	682	573.375
마을과농경지간	28,583	23,419.184	23,372	20,127.934	5,211	3,291.25
농경지와농경지간	11,480	10,380.508	8,894	8,189.663	2,586	2,190.845
마을과 마을간	10,557	13,531.446	8,881	11,227.0	1,986	2,304.446
H市道路및産業 도로와 연결	1,667	1,802.099	1,163	1,414.843	504	387.250

구 분	橋 梁					
	계		'76 까지		'77 이후계획	
	노 선	연장(m)	노 선	연장(m)	노 선	연장(m)
계	51,287	471,680.9	14,895	344,252.5	9,392	126,998.3
마 을 내	13,047	93,106.9	11,554	77,686.2	1,493	15,240.7
마을과농경지간	18,608	161,299.8	14,870	117,022.7	3,738	44,277.1
농경지와농경지간	9,505	80,293.1	7,435	58,358.8	2,070	21,934.3
마을과마을간	9,141	122,006.3	7,281	80,963.4	1,860	41,042.9
上位道路및産業 도로와 연결	986	14,944.8	755	10,421.5	231	4,523.3

資料 : 內務部 同上

< 附表 3 > 規模에 의한 全國 農路 및 교량 건설現況과 計劃

1) 開設農路의 延長

구 분	계		'70 이전 실적		'71 - '76	
	노 선	연 장(km)	노 선	연 장(km)	노 선	연 장(km)
계	60,098	55,420,102	11,031	12,017,825	38,098	34,655,011
1 km 미만	38,936	18,618,185	6,318	2,734.0	24,632	12,311,089
1 - 2 km	15,089	19,031,338	3,001	3,800,440	9,914	12,504,573
2 - 4 km	5,688	11,958,659	1,307	3,660.06	2,778	6,587,489
4 km 이상	1,385	5,811,929	404	1,822,950	774	3,251,266

'77		'78 이 후	
노 선	연 장(km)	노 선	연 장(km)
2,157	1,476,765	8,812	7,270,501
1,687	726,155	6,299	2,846,966
318	363,870	1,885	2,361,455
129	273,230	480	1,437,880
29	113,510	178	624,2

2) 開設農路의 폭 (1976)

계	3 m	4 m	5 m	5 m 이상
49,129로선	15,213	15,289	17,090	1,537
16,672,836	10,836,942	14,191,806	19,157,718	2,487,365

資料 : 內務部 同上

3) 架設교량의 延長

구 분	계		70 이 전		'71 - '78	
	個所數	연장 (m)	個所數	연장 (m)	個所數	연장 (m)
계	51,287	471,650.9	4,598	40,480.6	37,297	304,172.0
10 m 미 만	38,220	200,274.0	3,559	19,723.1	28,690	144,466.4
10 - 20	8,649	104,536.6	740	9,313.3	6,065	71,635.2
20 - 50	3,470	91,493.8	239	6,934.0	2,065	52,570.3
50 m 이 상	948	75,346.5	60	4,509.0	453	26,759.1

'77		'78 이 후	
個所數	연 장 (m)	個所數	연 장 (m)
2,604	32,889.5	6,788	94,108.8
1,772	10,271.9	4,199	25,811.7
439	6,066.6	1,381	17,521.5
310	9,272.0	856	22,717.6
83	7,279.0	352	28,057.7

4) 架設교량의 폭, 1976

계	3 m	4 m	5 m	5 m 이 상
개 소 41,895	15,187	14,452	10,906	1,350
／ 344,652.8	／ 107,592.0	／ 115,320.25	／ 101,857.05	／ 19,883.5

< 附表 4 > IBRD 農路開設現況，1976-77

道 別	年 度	事業数 (노선)	延 長 (Km)	事 業 費					受 惠 状 況				
				計 (千 圓)	住民負担	土地料	勞力		部 落 数	入 口 数	農 耕 地 (ha)		
全 国	76	197	485.7 (2.46)	2,675,000 (13,578)	44.4 %	659,121	650,949		850 (4.3)	362,071 (1,838)	33,706 (171.0)		
	77	120	372.9 (3.11)	2,579,549 (21,496)	42.8 %	449,671	402,163		606 (5.1)	222,833 (1,857)	20,137 (167.8)		
京 畿	76	20	54.7 (2.73)	250,975 (12,548)	35.3 %	67,924	38,707		68 (3.4)	37,234 (1,862)	2,172 (108.6)		
	77	12	38.5 (3.21)	222,541 (18,545)	42.9 %	46,664	17,939		46 (3.8)	16,618 (1,385)	1,830 (152.5)		
江 原	76	16	63.6 (3.97)	310,961 (19,435)	29.0 %	86,990	24,493		66 (4.1)	31,824 (1,989)	5,561 (347.5)		
	77	11	38.0 (3.45)	229,293 (20,845)	34.6 %	32,375	29,919		41 (3.7)	18,182 (1,653)	2,553 (232.1)		
忠 北	76	17	40.5 (2.38)	222,979 (13,116)	57.2 %	32,378	81,787		63 (3.7)	20,198 (1,188)	1,675 (98.5)		
	77	10	23.7 (2.37)	156,219 (15,622)	41.0 %	17,981	29,631		43 (4.3)	14,562 (1,456)	1,819 (181.9)		
忠 南	76	16	70.2 (4.38)	309,818 (19,363)	51.6 %	76,011	83,917		115 (7.2)	43,389 (2,712)	6,333 (395.8)		
	77	12	45.1 (3.76)	293,958 (24,497)	45.7 %	58,773	40,559		55 (4.6)	24,412 (2,034)	2,035 (169.6)		
全 北	76	23	42.1 (1.83)	253,813 (11,035)	32.5 %	48,381	74,704		96 (4.2)	33,688 (1,464)	2,504 (108.8)		
	77	12	34.9 (2.91)	248,842 (20,737)	41.7 %	40,871	37,481		73 (6.1)	23,935 (1,995)	3,290 (274.2)		
全 南	76	32	74.4 (2.32)	435,751 (13,615)	50.4 %	84,131	113,889		147 (4.6)	67,682 (2,115)	6,118 (191.1)		
	77	19	68.5 (3.61)	586,342 (30,860)	43.1 %	75,191	122,049		138 (7.3)	49,202 (2,590)	3,485 (183.4)		
慶 北	76	27	78.4 (2.90)	449,818 (16,660)	45.9 %	75,683	119,243		127 (4.7)	59,071 (2,188)	4,282 (158.5)		
	77	17	60.8 (3.58)	433,715 (25,513)	42.8 %	68,919	49,938		79 (4.6)	28,735 (1,690)	2,455 (144.4)		
慶 南	76	43	65.1 (1.51)	404,743 (9,412)	49.1 %	179,719	107,570		164 (3.8)	61,172 (1,422)	4,777 (111.0)		
	77	25	56.3 (2.25)	372,538 (14,902)	46.7 %	98,001	71,555		121 (4.8)	38,093 (1,524)	2,335 (93.4)		
濟 州	76	3	6.7 (2.23)	36,142 (12,047)	43.7 %	7,904	6,637		4 (1.3)	7,813 (2,604)	284 (94.6)		
	77	2	7.1 (3.55)	36,101 (18,051)	40.2 %	10,896	3,092		10 (5.0)	9,094 (4,547)	335 (167.5)		

빈

면

< 附表 5 > IBRD 橋梁架設現況, 1976

道 別	事業数 (個所)	延 長 (中	事 業 費					受 惠 狀 況	
			計 (千圓)	支援	住民 負担	部 落 数	人 口 (名)	農耕地 (ha)	
全 國	211	6,826.8(32.0)	1,291,649(6,121)	83.6	16.4	827(3.9)	270,895(1,288)	29,741(140)	
京 畿	16	511.4(31.9)	108,812(6,800)	84.6	15.4	69(4.3)	27,463(1,716)	1,608(110.0)	
江 原	18	669.0(37.1)	147,061(8,170)	81.5	18.5	55(3.0)	31,048(1,725)	3,408(180.0)	
忠 北	36	1,022.0(30.3)	209,807(5,827)	82.3	17.7	140(3.8)	4,527(125)	4,375(121.5)	
忠 南	22	826.0(37.5)	138,206(6,282)	83.2	16.8	106(4.8)	39,779(1,808)	4,348(197.6)	
全 北	32	985.0(30.7)	177,086(5,533)	87.2	12.8	156(4.8)	45,352(1,417)	3,540(110.6)	
全 南	22	789.0(35.8)	159,844(7,265)	83.3	16.7	108(4.9)	41,251(1,875)	4,316(196.1)	
慶 北	24	785.4(32.7)	136,716(5,696)	79.4	20.6	85(3.5)	37,179(1,549)	2,979(124.1)	
慶 南	37	1,089.0(29.4)	(190,342(5,144)	85.6	14.4	110(2.9)	33,249(898)	3,733(100.8)	
濟 州	4	80.0(20.0)	23,775(5,943)	89.3	10.7	8(2.0)	11,047(2,761)	1,439(359.7)	

註 : () 안의 數字는 橋梁 1 個所當으로 換算한 數值임.

資料 : 內務部 IBRD 농로및 교량決算 (1976 ~ 77) 에서 編制했음.

< 附表 6 > 第 1 次年度 調査農路의 開設後 1 日平均 交通量(1977年 現在)

Prject	歩行者 (名)	自転車및 오토바이(台)	牛馬車 경운기(台)	트럭・三 輪車(台)	택시・乗用 車・ジフ(台)	노선버스 (台)
01	140	65	35	8	15	10
02	190	40	50	4	-	-
03	160	30	40	2	2	-
04	180	60	50	6	8	-
05	220	40	16	2	7	8
06	200	36	10	2	6	-
07	280	60	20	2	16	-
08	210	55	30	2	2	-

< 附表 7 > 第 2 次年度 調査農路의 開設後 1 日平均交通量(1978年 現在)

Code No	歩行者 (명)	自転車 (台)	오토바이 (台)	牛馬車 경운기(台)	三輪車 트럭(台)	택시・乗 用車지프 (台)	노선버스 (台)
001	15	40	5	10	1	1	-
002	160	100	15	15	15	10	-
003	60	80	25	30	5	10	8
004	110	80	10	4	8	4	2
005	130	38	15	13	6	8	4
006	150	150	30	20	10	10	4
007	200	300	45	90	60	65	10
008	190	160	20	70	8	12	4
009	190	180	20	35	5	3	-
010	80	48	2	4	2	2	-
011	60	24	6	2	1	-	-

<附表 8> 第 1 次年度 調査교량의 架設後 1 日平均 交通量(1977年 現在)

橋梁名	歩行者 (名)	自転車및 오토바이(台)	牛馬車 경운기(台)	트럭・三 輪車(台)	택시・乗用 車・貨(台)	노선버스 (台)
朱北橋	150	80	50	6	10	-
신평교	110	70	23	10	10	-
장덕12교	200	60	30	30	30	10
현천교	120	25	10	-	8	-
상야교	200	70	20	4	4	4
덕산교	90	40	40	2	5	-
운동교	190	60	20	8	4	8
칠재교	300	60	20	30	20	-

<附表 9> 第 2 次年度 調査橋梁의 1 日平均交通量(1978年 現在)

橋梁名	歩行者 (名)	自転車 (台)	오토바이 (台)	牛馬車 경운기(台)	三輪車 트럭(台)	승용차 택시 지프(台)	노선버스 (台)
고당교	144	40	1	2	1	0	-
황락교	310	90	16	24	1	8	-
송계2교	160	30	14	10	10	6	4
이원교	350	25	5	26	5	12	2
서력교	250	160	30	16	8	25	-
중리교	350	70	4	50	10	2	-
시림교	200	30	20	10	2	4	-
장신교	126	12	1	7	3	2	-
항월교	200	20	0	20	0	1	-

< 附表 10 > 第 1 次 調 査 농로 및 교량開設에 따른 交通時間節減 (1976 年 價格 / 77 年 交通量)

농로 Code No	路線別年間 節減時間 (份)	路線別 總減約額 (千圓)	ha 當節約額 (千圓)	교량 이름	個所當년간 節減時間 (份)	個所當 總減約額 (千圓)
0 1	1,949,100	4,872	1,218	주 북 교	346,750	867
0 2	562,100	1,405	936	신 평 교	277,400	693
0 3	375,950	939	1,043	장 덕 교	536,550	1,340
0 4	764,675	1,911	910	현 천 교	308,425	771
0 5	1,032,950	2,581	1,290	상 야 교	374,490	935
0 6	959,950	2,399	1,048	덕 산 교	361,350	1,177
0 7	1,460,000	3,987	1,329	운 동 교	427,780	1,070
0 8	1,191,360	2,976	930	철 재 교	328,500	821
平 均	1,037,010	2,634	1,088	平 均	370,155	959

< 附表 11 >

第 1 次 年 度 調 査 農 路 開 設 에 의 한 輸 送 運 賃 節 約 : 農 産 物 販 売 , 및 資 材 購 入 費

(1976 年 價 格)

Project	수송비 단가 (km/t 원)	시 거 장 리 (km)	농 로 길 이 (km)	유 호 거 리 (km)	販 売 量 %								판매시 수송비 단가 (원)	구 입 비 량 (t)	구 입 수송비 단가 (원)	총 절약액 (원)	路線 당 총 절약액 (천원)
					쌀	보 리	콩	서 류	채소류	과실류	기 타	計					
0 1	550	6	4	3	101	10	7	12	8.4	450	-	487	804,210	43.8	72,319	876,529	219
0 2	550	7	1.5	1	228	27	11	108	76	161	4.8	615.8	338,690	55.4	30,482	369,172	245
0 3	550	6	0.9	0.9	84	13	7	48	22	36	3.6	213.6	105,732	19.2	9,516	115,248	126
0 4	210	12	2	1	206	55	15	48	8.4	-	1.8	334.2	70,182	30	6,316	76,498	36
0 5	550	6	2	2.1	120	10	3	216	50	18	0.6	417.6	459,360	37.6	41,342	500,702	250
0 6	550	12	2	1.6	96	38	3	24	5.6	-	1.2	167.8	1,147,664	15	13,290	160,954	80
0 7	550	5	3	2.5	202	18	20	12	14	522	1.2	789.2	1,085,150	71	97,664	1,182,814	394
0 8	500	10	3.2	3	173	30	21	48	14	-	6	292	481,800	26.3	43,362	525,162	164
平 均	507	8	2.34	1.89								416	436,598	37	39,286	655,565	203

빈 면

<附表 13> 第 2 次調査：農路 및 교량開設과 作付轉換 (1977年 現在)

project.	채 소 류		과 수 1)		橋 梁 名	채 소 류		과 수 1)	
	增加面積	生産量	增加面積	生産量		增加面積	生産量	增加面積	生産量
	(ha)	(t)	(ha)	(t)		(ha)	(t)	(ha)	(t)
01	6.7	94	23	439	주 북 교	4	17.6	-	-
02	13	182	2	36	신 평 교	4.4	61.6	-	-
03	4	56	1	18	장 덕 교	-	-	6	118
04	9.3	130	-	-	현 천 교	-	-	-	-
05	8	112	-	-	상 야 교	-	-	-	-
06	8	56	-	-	덕 산 교	6	84	2	46
07	17.6	246	-	-	운 동 교	-	-	-	-
08	14	196	-	-	철 재 교	8	112	3.3	59.4

註 1) 과수경지면적 증가는 주로 배, 포도를 말함.

< 附表 14 > 第 2 次 調査 農路 및 교량개설과 作付轉換 (1978 年 現在)

project	채 소 류		과 수		교 량 명	채 소 류		과 수	
	증가면적	생 산 량	증가면적	생 산 량		증가면적	생 산 량	증가면적	생 산 량
01	(ha) 3	(t) 42	(ha) -	(t) -	고 당 교	(ha) 0.3	(t) 4	(ha) -	(t) -
02	5	70	-	-	황 락 교	3.3	46	-	-
03	3	42	2	30	송 제 2 교	2	28	-	-
04	8	112	1	14	이 원 교	3	42	1.1	19
05	1	13	-	-	서 력 교	2.5	35	-	-
06	4.9	68	1.1	15	중 리 교	1	14	-	-
07	66.7	933	-	-	시 립 교	1.5	17	-	-
08	1.7	23	6.3	169	장 신 교	0.8	11	-	-
09	2.2	30	-	-	항 월 교	3	25	-	-
010	0.5	7	-	-					
011	-	-	1.1	17					

<附表 15> 第 1 次調査 作付体系變動純收益増加¹⁾

(1976 년가적, 滿果基準, 千원)

농 로	채소류	과실류	총 액	농로km 当	교 량	채소류	과실류	총 액
01	1,161	26,364	27,525	6,881	주북교	714		714
02	2,222	2,150	4,372	2,914	신평교	786		786
03	694	1,085	1,779	1,976	장덕교		7,323	7,323
04	1,467	-	1,467	698	현천교			
05	1,388	-	1,388	694	상야교			
06	1,266	-	1,266	633	덕산교	1,088		3,921
07	3,076	-	3,076	1,025	운동교		2,833	
08	2,284	-	2,284	713	철재교	1,470	3,747	5,217
平均	1,694	9,866 ³⁾	5,394	1,942 ²⁾	平均	1,014	4,634 ³⁾	3,592

註 1) 생산증대의 순수익에서 추가로 발생한 수송비를 제한 社会的 순수익概念임

2) 배·포도

3) 과수재배가 旺盛한 3地区 平均置를 適用

資料 : 제산근거는 NAERI 표준수익성 조사資料, 1976

<附表 1.6.> 第 1 次조사의 農路 및 교량開設前後의 地価變動

Project	개설년도	중등답坪当地価 (원)		교양명	가설년도	중등답坪当地価	
		開設當時價格	現在價格 (1977初)			가설비	가설후 (1977)
01	71	1,500	3,500	주북교	75	3,000	3,500
02	74	1,000	2,500	신평교	73	1,000	4,000
03	75	1,200	3,500	장덕교	75	1,000	3,500
04	75	1,300	3,000	현천교	75	1,500	2,500
05	75	1,500	2,500	상야교	75	3,000	5,000
06	76	800	2,000	덕산교	76	2,700	3,400
07	76	1,000	2,000	운동교	76	3,000	4,000
08	76	4,000	5,000	철재교	76	2,200	3,500

<附表 17> 第 1 次 조사時 農路 및 교양 開設後 通學生 및 通勤者 數의 增加 (1977 年 現在)

Project	通 學 生 增 加			職 場 通 勤 者 數 增 加	교 양 명	通 學 生			職 場 通 勤 者
	國民學生	中 學 生	大 學 生			國民學校	中 學 生	大 學 生	
	增 減	增 減	增 減			增 減	增 減	增 減	
01	-	75	3	2	주북교	-	-	-	-
02	-	2	-	-	신평교	15	5	-	10
03	10	10	-	-	장덕교	20	30	-	-
04	-	10	-	-	현천교	-	-	-	-
05	50	50	-	-	상야교	-	-	1	1
06	2	-	-	-	덕산교	5	3	-	2
07	100	30	-	30	운동교	-	-	-	-
08	-	-	-	-	철재교	-	-	1	2

< 附表 18 > 第 1 次 조사 년 도 農路 開設 에 對한 住民의 反應과 態度 變化

1) 住民의 反應

Project	고생은했지만 잘 했 다	영 농 의 편 리	생 활 에 편 리	기 타	計 (농 가 수)
01	2	4	3	1	10
02	1	2	2	-	5
03	2	1	1	1	5
04	1	5	2	2	10
05	1	2	1	1	5
06	1	3	1	-	5
07	-	1	3	1	5
08	1	2	2	-	5
計	9 (18 %)	20 (40 %)	15 (30 %)	6 (12 %)	50 (100.0 %)

2) 住民의 態度 變化

Project	部落間의圓滑 한 의사소통 으로 단합, 협 동	교통편리로시 간절약분을영농 및농외소득증 대에 집중	환금작물 재배 가능 으로작부 체제연구	기 타	計 (농 가 수)
01	1	3	4	2	10
02	-	2	3	-	5
03	-	1	3	1	5
04	2	4	2	2	10
05	-	3	1	1	5
06	1	1	3	-	5
07	2	2	1	-	5
08	1	-	4	-	5
計	7 (14 %)	16 (32 %)	21 (42 %)	6 (12 %)	50 (100.0 %)

< 附表 19 >

第 1 次 조사 분 農路事業의 km 당 收益 - 費用 關係

(1976 年度 價格)

Project No.	도로 길 이 (km)	비 용 ¹⁾ (천원)		편 익 증 가 (천원)			計
		投資費	維持管理費	交通時間 節 約 費	輸送費節約	작부체계變動의 순수입 증가 ²⁾	
01	4	4,311	285	1,218	219	6,881	8,318
02	1.5	3,892	301	936	245	2,914	4,095
03	0.9	4,409	290	1,043	126	1,976	3,145
04	2.1	3,386	300	915	36	698	1,644
05	2.0	4,257	316	1,290	250	694	2,234
06	2.0	4,746	372	1,048	80	483	1,611
07	3.0	6,145	320	1,329	394	793	2,516
08	3.2	3,194	338	930	164	713 ³⁾	1,807
平均	2.34	4,440	315	1,088	189	1,934	3,171

註 1) 1976 年 價格으로 換算한 수치임.

2) 채소, 배, 포도등의 최고 수확시의 收入推計

3) 배, 포도등 과수재배가 발달한 01, 02, 03 지구의 平均價를 適用 合算했음.